



Związek Międzygminny
„Puszcza Zielonka”

Związek Międzygminny „Puszcza Zielonka”



Czerwonak



Kiszkowo



Murowana
Goślina



Pobiedziska



Skoki



Swarzędz

Spotkanie z Radnymi Gmin Członkowskich Związku

27 września 2010 roku



STRUKTURA ORGANIZACYJNA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO "PUSZCZA ZIELONKA"

ZGROMADZENIE ZWIĄZKU

MARIUSZ POZNAŃSKI

Przewodniczący

ZARZĄD ZWIĄZKU

TOMASZ ŁĘCKI

Przewodniczący Zarządu

TADEUSZ KŁOS

Członek Zarządu

OLGA GODYNICKA- KUBIAK

Członek Zarządu

DZIAŁ TURYSTYKI

ARKADIUSZ BEDNAREK

Kierownik działu
turystycznego

Patrycja Owczarzak
Specjalista ds. turystyki

Karolina Stefaniak
Obsługa strony
internetowej SKD

DZIAŁ TECHNICZNY

DARIUSZ KRZYWKOWSKI

Kierownik działu
technicznego

Magdalena Skrzypczak
Samodzielny referent ds.
technicznych

DZIAŁ FINANSOWO-KSIĘGOWY

DOROTA TREPIŃSKA

Główny Księgowy

Monika Kalinowska
Specjalista ds. finansowych

Kornelia Luty
Samodzielny referent ds.
finansowo-księgowych

DZIAŁ ORGANIZACYJNY

**OLGA GODYNICKA-
KUBIAK**

Kierownik

Agnieszka Banaszak
Samodzielny referent ds.
organizacji i administracji

Artur Pieczykolan
Doradca ds. zamówień
publicznych

Paweł Świdorski
Radca prawny Projektu

Wolny etat
Sekretarka



Kanalizacja obszaru

Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka i okolic



FUNDUSZ SPÓJNOŚCI



**INFRASTRUKTURA
I ŚRODOWISKO**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

**UNIA EUROPEJSKA
FUNDUSZ SPÓJNOŚCI**





Kanalizacja obszaru

Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka i okolic

Podstawowe parametry

| | |
|-------------------------|--------------|
| ✓ Wartość całkowita : | 298,2 mln zł |
| ✓ Koszty kwalifikowane: | 291,8 mln zł |
| ✓ Dofinansowanie z FS : | 213,5 mln zł |

Zakres

369 km sieci kanalizacyjnej na terenie 5 gmin

151 przepompowni

Likwidacja 2 oczyszczalni ścieków nie spełniających norm

Ponad 42 tysiące przyłączonych mieszkańców



Kanalizacja obszaru

Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka i okolic

Ważne fakty od ostatniego spotkania z radnymi (od XII 2009)

1. Wszystkie zadania projektowe są zakończone i dla całego zakresu projektu wydane są pozwolenia na budowę.
2. Na konto Związku wpłynęło prawie 8 mln zł z tytułu zwrotu wkładu unijnego za wykonane już prace projektowe. (refundacja)
3. Od grudnia 2009 ogłoszono wszystkie przetargi na roboty (7 kontraktów)
 - trzy kontrakty budowlane są rozstrzygnięte i przygotowywane do podpisania umów z wykonawcami
 - trzy kontrakty były unieważnione i są ponownie ogłoszone
 - jeden kontrakt jest w trakcie procedury protestu
4. Kontrakt na nadzór (Inżynier Kontraktu) przeszedł procedurę odwoławczą i jest w trakcie dalszej oceny



Kanalizacja obszaru

Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka i okolic

Roboty budowlane Gmina Swarzędz

Kontrakt VI – Zadanie 1

| | |
|--|---|
| Zakres: | Miejscowości: Kolektor Przybylskiego, Zalasewo, Paczkowo Zakres: 40,5 km sieci kanalizacyjnych 14 przepompownie |
| Termin ogłoszenia przetargu | 12 stycznia 2010 |
| Termin otwarcia ofert | 10 maja 2010 |
| Termin rozstrzygnięcia | 20 sierpnia 2010 |
| Wybrany Wykonawca | Konsorcjum firm: ZRUG Sp. z o.o. i HYDROBUDOWA Gdańsk S.A. |
| Wartość oferty: | 22 610 048,17brutto |
| Przewidywane podpisanie umowy | po wynikach kontroli uprzedniej Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych tj. koniec października br. |
| Przewidywany termin zakończenia realizacji robót budowlano – montażowych (ostateczny harmonogram zostanie uzgodniony przez Wykonawcę w porozumieniu z gminą po podpisaniu umowy) | Czerwiec 2012 |





Kanalizacja obszaru

Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka i okolic

Roboty budowlane Gmina Swarzędz

Kontrakt VII – Zadanie 2

| | |
|---|---|
| Zakres: | Miejscowości: Gruszczyn, Janikowo, Kobylnica, Katarzynki, Uzarszewo 26,2 km sieci kanalizacyjnych 11 przepompowni |
| Termin ogłoszenia przetargu | 28 stycznia 2010 |
| Termin otwarcia ofert | 05 sierpnia 2010 |
| Termin unieważnienia | 25 sierpnia 2010 |
| Ponowne ogłoszenie | 22 września 2010 |
| Termin składania ofert: | 26 października 2010 |
| Przewidywany termin zakończenia realizacji robót budowlano – montażowych (ostateczny harmonogram zostanie uzgodniony przez Wykonawcę w porozumieniu z gminą po podpisaniu umowy) | Maj 2012 |






Kanalizacja obszaru

Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka i okolic

Roboty budowlane Gmina Czerwonak

Kontrakt VIIIA – Zadanie 4

| | | |
|---|---|---|
| Zakres: | Miejscowości: Czerwonak, Annowo, Miękowo, Kliny, Mielno, Dębogóra, Kicin Zakres: 58,8 km sieci kanalizacyjnych 24 przepompownie |  |
| Termin ogłoszenia przetargu | 28 stycznia 2010 | |
| Termin otwarcia ofert | 16 czerwca 2010 | |
| Termin rozstrzygnięcia | 06 września 2010 | |
| Wybrany Wykonawca | Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe EKOWARK Sp. z o.o. ze Szczecina | |
| Wartość oferty: | 38 993 306,93 brutto | |
| Przewidywane podpisanie umowy | po wynikach kontroli uprzedniej Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych tj. koniec października br. | |
| Przewidywany termin zakończenia realizacji robót budowlano – montażowych (ostateczny harmonogram zostanie uzgodniony przez Wykonawcę w porozumieniu z gminą po podpisaniu umowy) | Lipiec 2012 | |




Kanalizacja obszaru

Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka i okolic

Roboty budowlane Gmina Czerwonak

Kontrakt VIIB – Zadanie 5

| | |
|--|---|
| Zakres: | Miejscowości: Szlachęcín, Kolektor Bolechowski, Kolektor Trzaskowski, Trzaskowo Zakres: 11,5 km sieci kanalizacyjnych 3 przepompownie |
| Termin ogłoszenia przetargu | 14 grudnia 2009 |
| Termin otwarcia ofert | 18 maja 2010 |
| Termin rozstrzygnięcia | 20 sierpnia 2010 |
| Wybrany Wykonawca | Konsorcjum firm: ZRUG Sp. z o.o. i HARBART W. Bartkowiak sp. k. Z Poznania |
| Wartość oferty: | 14 508 551,42 brutto |
| Przewidywane podpisanie umowy | po wynikach kontroli uprzedniej Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych tj. koniec października br. |
| Przewidywany termin zakończenia realizacji robót budowlano – montażowych (ostateczny harmonogram zostanie uzgodniony przez Wykonawcę w porozumieniu z gminą po podpisaniu umowy) | Kwiecień 2012 |





Kanalizacja obszaru

Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka i okolic

Roboty budowlane Gmina Murowana Goślina

Kontrakt IX – Zadanie 6

| | | |
|--|---|---|
| Zakres: | Miejscowości: Murowana Goślina, Boduszewo, Łopuchowo, Wojnowo, Wojnówko, Rakownia, Trojanowo, Przebędowo, Długa Goślina, Uchorowo, Starczanowo, Złotoryjsko, Mściszewo, Kamińsko, Okoniec, Pławno Zakres: 87,3 km sieci kanalizacyjnych 29 przepompowni |  |
| Termin ogłoszenia przetargu | 21 stycznia 2010 | |
| Termin otwarcia ofert | 21 czerwca 2010 | |
| Termin rozstrzygnięcia | 01 września 2010 | |
| Wybrany Wykonawca | Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe EKOWARK Sp. z o.o. ze Szczecina | |
| Wartość oferty: | 69 984 320,47brutto | |
| Przewidywane podpisanie umowy | Wpłynęły 2 protesty na wynik postępowania, które oddalono 21.09 br. Podpisanie umowy możliwe będzie po wynikach kontroli uprzedniej Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych tj. koniec października br. | |
| Przewidywany termin zakończenia realizacji robót budowlano – montażowych (ostateczny harmonogram zostanie uzgodniony przez Wykonawcę w porozumieniu z gminą po podpisaniu umowy) | Listopad 2012 | |



Kontrakt X – Zadanie 3

| | |
|---|--|
| Zakres: | Miejscowości: Biskupice, Uzarzewo Huby, Jankowo, Jerzykowo, Bugaj, Promienko, Promno Stacja, Kowalskie, Wronczyn, Wronczynek, Stęszewko, Stęszewice, Tuczno, Bednary, Pobiedziska 105,2 km sieci kanalizacyjnych 54 przepompowni |
| Termin ogłoszenia przetargu | 28 stycznia 2010 |
| Termin otwarcia ofert | 24 czerwca 2010 |
| Termin unieważnienia | 30 sierpnia 2010 |
| Ponowne ogłoszenie | 10 września 2010 |
| Termin składania ofert: | 18 października 2010 |
| Przewidywany termin zakończenia realizacji robót budowlano – montażowych (ostateczny harmonogram zostanie uzgodniony przez Wykonawcę w porozumieniu z gminą po podpisaniu umowy) | Grudzień 2012 |





Kanalizacja obszaru

Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka i okolic

Roboty budowlane Gmina Skoki

Kontrakt XI – Zadanie 7

| | |
|--|--|
| Zakres: | Miejscowości: Sławica, Sława, Szczodrochowo, Rejowiec, Karolewo, Skoki 38,2 km sieci kanalizacyjnych 16 przepompowni |
| Termin ogłoszenia przetargu | 07 stycznia 2010 |
| Termin otwarcia ofert | 29 lipca 2010 |
| Termin unieważnienia | 25 sierpnia 2010 |
| Ponowne ogłoszenie | 27 września 2010 |
| Termin składania ofert: | 05 listopada 2010 |
| Przewidywany termin zakończenia realizacji robót budowlano – montażowych (ostateczny harmonogram zostanie uzgodniony przez Wykonawcę w porozumieniu z gminą po podpisaniu umowy) | Czerwiec 2013 |





Przedsięwzięcie kanalizacyjne - II etap tzw. „Puszcza Zielonka II”

1. Zakres przedsięwzięcia obejmuje wchodzi 61 km sieci na terenie gmin :
Czerwonak, Murowana Goślina, Pobiedziska i Skoki , przyłączenie ponad 6,5
tysiąca mieszkańców.
2. Obecny stan prac
 - Zweryfikowano i uzgodniono z gminami dokładny zakres przedsięwzięcia
 - Zostały wszczęte postępowania w sprawie wydania decyzji lokalizacyjnych oraz w sprawie decyzji środowiskowej
 - Tworzona jest robocza wersja studium wykonalności



Związek Międzygminny
„Puszcza Zielonka”

Dziękuję za uwagę

