

Roboty postępują

Mimo środka jesieni aura sprzyja prowadzeniu robót ziemnych. Jedyną przeszkodą jest obecnie zbyt krótki dzień. Ogólnie, roboty prowadzone w ramach przedsięwzięcia „Kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka i okolic” nie przyspieszają, ale opóźnienia też się nie zwiększają. Na zadaniu 3 w październiku wykonano więcej niż zaplanowano.

Zadanie 5, jedno z siedmiu, na które zostało podzielone przedsięwzięcie „Kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka i okolic” jest na ukończeniu, trwają odbiory, sprawdzane są przepompownie. Poniżej, tradycyjnie raport z budowy. Co, gdzie się działo w październiku 2012.

Zadanie 1

Gmina Swarzędz, miejscowości: kolektor Przybylskiego, Zalasewo, Paczkowo (długość odcinka: 40,387 km; 9 przepompowni).

Wykonawca: Konsorcjum „ZRUG-

HYDROBUDOWA” (Poznań-Gdańsk)

Wartość kontraktu: ok. 22,5 mln zł.

Termin zakończenia robót został przesunięty z 5 września 2012 na 28 listopada 2012r.

Ze względu na niewykonanie przyłączy energetycznych przez ENEA SA Wykonawca złożył wniosek o przesunięcie terminu do 15 lutego 2013.

W Swarzędzu, w październiku roboty związane z budową kanalizacji grawitacyjnej prowadzone były tylko w ulicy Średzkiej, wybudowano tutaj odcinek o długości 240m. W Zalasewie kanalizacji grawitacyjnej nie budowano,

natomiast w Paczkowie roboty prowadzono

w ulicach: Zapłocie, Kostrzyńska, Dworska i Pszczelna. W sumie wybudowano w tych ulicach 362m sieci. Ogółem w ramach zadania 1 w październiku położono 602 kanalizacji grawitacyjnej. Wybudowano też 34 szt. przyłączy (224m). Rurociągu tłoczego nie budowano.

Na listopad w ramach zadania 1 zaplanowano budowę kanalizacji grawitacyjnej w Swarzędzu, w ulicach: Średzka, Stanińskiego, Graniczna, Zielona (w sumie ok. 380m); w Zalasewie,

w ulicy Średzkiej (295m, roboty miały się rozpocząć już w październiku); w Paczkowie, w ulicach: Pszczelna i Rzepakowa (347m). Ogółem w listopadzie powinien zostać wybudowany odcinek kanalizacji grawitacyjnej o długości 1030m.

Na listopad zaplanowano też budowę 59 szt. przyłączy, nie planowano budowy kanalizacji tłocznej.

Termin zakończenia robót w ramach zadania 1 przesunięto na 15 lutego 2013. – Czy tego terminu uda się dotrzymać zależne będzie w dużej mierze od pogody – mówi Janusz Cichocki, przedstawiciel Inżyniera Kontraktu.

Zadanie 2

Gmina Swarzędz, miejscowości: Gruszczyń, Kobylnica, Uzarzewo, Janikowo, Katarzynki (długość odcinka: 27,467 km; 6 przepompowni).

Wykonawca: Konsorcjum firm „ZRUG-HYDROBUDOWA” (Poznań – Gdańsk).

Wartość kontraktu: ok. 50 mln zł.

Termin zakończenia robót przesunięto z 6 października 2012 na 15 marca 2013.

Kanalizację grawitacyjną budowano w październiku w Janikowie-Bogucinie, w ulicach: Gnieźnieńska, Podgórna, Helikopterowa, Morwowa, Krańcowa, Jaworowa, Plac Gruszczyński, Polna, Turystyczna, Jałowcowa i Wieniawskiego. W sumie w tych miejscach wykonano 911m.

Roboty przy budowie rurociągu tłoczego prowadzono w Janikowie, w ulicach: Ogrodnicza i Podgórna (w sumie 372m). W październiku zakończono roboty związane z budową rurociągu tłoczego w Uzarzewie, w ulicy Kasztanowej (271m). Ogółem w ramach tego zadania w październiku wykonano 643m rurociągu grawitacyjnego, wybudowano też ok. 34 szt. przyłączy (208m).

Na listopad zaplanowano w Bogucinie-Janikowie budowę kanalizacji grawitacyjnej w ulicach Gnieźnieńska, Podgórna, Jaworowa, Klonowa, Krańcowa, Asfaltowa (w sumie ok. 865m). Rurociąg tłoczny, zgodnie z planem powinien być budowany w ulicy Mechowskiej (58m), powinno zostać wybudowanych 59 szt. przyłączy.



Budowa kanalizacji grawitacyjnej (rury kamionkowe) w Czerwonaku, ul. Szkolna. Fot. Paweł Napieralski

→

Zadanie 3

Gmina Pobiedziska, miejscowości: Pobiedziska, Jankowo, Jankowo-Młyn, Uzarzewo-Huby, Biskupice, Bugaj, Promienko, Borowo Młyn, Promno Stacja, Jerzykowo, Wronczyn, Wronczynek, Bednary, Słeszewko, Słeszewice, Kowalskie, Tuczo (długość odcinka: 107,893 km; 49 przepompowni; 1 punkt zlewczy).
Wykonawca: TAHAL POLSKA Sp. z o.o. (Szczecin).

Wartość kontraktu: ok. 93 mln zł

Termin zakończenia robót: 12 sierpnia 2013

W październiku roboty związane z budową rurociągu grawitacyjnego przyspieszyły, wykonano więcej niż zaplanowano. Jak mówi Roman Pytlak z firmy Grontmij Polska Sp. z o.o. spowodowane jest to lepszymi warunkami gruntowo-wodnymi w miejscach prowadzenia prac. Brygad na budowie nie przybyło. Przyspieszenie jednak tylko w niewielkim stopniu niweluje opóźnienie jakie na tym zadaniu występuje. Sytuacja ta zmusiła Inżyniera Kontraktu do wystąpienia do Wykonawcy wezwania do przedstawienia programu naprawczego.

W październiku rurociąg grawitacyjny budowano w Biskupicach, w ulicach Gospodarcza, Krótka, Dożynkowa – w sumie ok. 348 metrów. W miejscowości Uzarzewo-Huby wykonano ok. 237m, natomiast w Bugaju, w ulicach: Spokojna, Sosnowa, Brzozowa, Nowa i Graniczna – ok. 413m. W Jerzykowie, w ulicach: Agatowa, Okrężna, Wronczyńska – 243 m; w Tucznie, w ulicach: Akacja i Brzozowa 71m; w Pobiedziskach trwały prace przy budowie kanalizacji grawitacyjnej w ulicach: Wierzbowa, Sosnowa, Brzozowa, Polna, Kręta i Boczna, gdzie wybudowano łącznie 1595m. W sumie na tym zadaniu w październiku powstało ok. 2,9 km rurociągu grawitacyjnego. To około 400m więcej niż we wrześniu.

Kanalizację tłoczną kładziono w miejscowościach:

Biskupice (360m), Uzarzewo-Huby (798m), Kowalskie (911m) oraz na odcinku Tuczo-Słeszewko (1158m). Łączna długość odcinka kanalizacji tłocznej wybudowanej w ramach zadania 3 wyniosła ok. 3,22km.

Wybudowano też 127 sztuk przyłączy o długości ok. 872m.

Na listopad zaplanowano roboty przy budowie kanalizacji grawitacyjnej w miejscowościach: Biskupice (ul. Zakładowa, ok. 100m), Uzarzewo-Huby (55m), Jankowo (260m), Bugaj (370m), Promienko (390m), Borowo Młyn (90m), Jerzykowo (ul. Wronczyńska, ok. 120m), Tuczo (258m) i Pobiedziska (800m). Ogółem daje to odcinek o długości ok. 2,4km.

Kanalizacja tłoczna zgodnie z planem powinna być budowana pomiędzy Biskupicami a Uzarzewo-Huby (250m), w samej miejscowości Uzarzewo-Huby (370m) oraz w Bugaju (88m) i Słeszewku (671m).

Kontrakt na tym zadaniu obejmuje również budowę wodociągu. W związku z tym w Bugaju, w ulicach Jodłowa i Limbowa zaplanowano na listopad wybudowanie sieci wodociągowej o długości 215m.

W listopadzie mają też być budowane przyłącza – 91szt., o długości ok. 655m.

Zadanie 4

Gmina Czerwonak, miejscowości: Czerwonak, Kicin, Kliny, Mielno, Dębogóra, Miękowo, Annowo (długość odcinka: 58,683; 23 przepompowni). Wykonawca: TAHAL POLSKA Sp. z o.o. (Szczecin).

Wartość kontraktu: ok. 39 mln zł.

Termin zakończenia robót przesunięto z 28 września 2012 na 14 marca 2013.

W październiku kanalizację grawitacyjną budowano w Czerwonaku, w ul. Szkolnej (320m) i Jeżynowej (14,5m); w Kicinie w ulicach: Rolna (136,55m), Nowe Osiedle (213,16m), Poznańska (238,5m), Wiejska (88,4m); w Dębogórze w

ulicach: Dębowa (260,8m), Grabowa (37,43m); w Klinach, w ul. Poznańskiej (90,02m) oraz w Mielnie (47,8m). W ramach zadania 4

ogółem 1447-7,66m kanalizacji grawitacyjnej.

W ramach zadania 4 wykonano też 54 szt. przyłączy.

Plany na listopad zakładają budowę kanalizacji grawitacyjnej o długości 1312,5m i 533m kanalizacji ciśnieniowej. Budowę rurociągu grawitacyjnego zaplanowano w miejscowościach: Annowo (30m), Czerwonak (ul. Szkolna – 56m), Kicin (ulice: Łanowa – 6m, Działkowa – 74m, Nowe Osiedle – 61m, Rolna – 62,5m, Poznańska – 117m, Wiejska – 143m, Poznańska – 34m, Szkolna – 70m), Dębogóra (ul. Jaworowa – 129, Dębogóra – 139m, Wierzbowa – 50m) i Mielno (ul. Poznańska – 197m). Łącznie na całym zadaniu zaplanowano budowę kanalizacji grawitacyjnej o długości 1312,5m.

Budowę kanalizacji tłocznej zaplanowano w listopadzie na odcinku Annowo-Miękowo (111m), w Kicinie, w ulicy Rolnej (220m) i w Klinach (202m). Zaplanowano też budowę 62szt. przyłączy.

Zadanie 5

Gmina Czerwonak, miejscowości: Szlachęcín, kolektor Bolechowski i Trzaskowski, Trzaskowo (długość odcinka: 11,916 km; 4 przepompowni)

Wykonawca: ZRUG (Poznań).

Wartość kontraktu: ok. 14,5 mln zł.

Termin zakończenia robót przesunięto z 15 września 2012 na 8 listopada 2012. Obecnie trwają czynności odbiorowe.

Zadanie 6

Gmina Murowana Goślina, miejscowości: Murowana Goślina, Złotoryjsko, Mściszewo, Starczanowo, Uchorowo, Przebędowo, Trojanowo, Długa Goślina (wraz z miejscowością Kąty), Wojnówko, Wojnowo, Pławno, Kamińsko, Okoniec, Boduszewo, Łopuchowo, Rakownia (długość odcinka: 87,425 km; 26 przepompowni).

Wykonawca: Konsorcjum firm MOSTOSTAL Warszawa S.A.

i „CESTAR” Andrzej Cebula, Jerzy Starski sp. j. ze Szczecina.

Wartość kontraktu: ok. 63 mln zł.

Termin zakończenia robót: 26 kwietnia 2013

W październiku kanalizację grawitacyjną budowano w drodze powiatowej nr 2399 w Kamińsku i Pławnie (kontynuacja) oraz w Kamińsku, w ulicy Pod Lasem. W wymienionych miejscach wybudowano ogółem ponad 250 m.

Mimo, że podwykonawca na prowadzenie robót w Murowanej Goślinie, Rakowni i Boduszewie został już wybrany, w październiku w tych miejscowościach robót jeszcze nie prowadzono. W Starczanowie i Mściszewo kanalizację budowano w drodze powiatowej nr 2015, ponadto w Starczanowie na skrzyżowaniu z drogą powiatową oraz w drodze prowadzącej w stronę Warty. W miejscach tych wykonano ponad 260m.

W Przebędowie w ulicy Rogozińskiej i w Trojanowie przy drodze na Rogoźno wykonano w sumie 240m.

→



Odbiór tłoczni w Bolechowie (zadanie 5). Fot. Jarosław Beszterda.



Dofinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Puszcza Zielonka BIS – **KOMUNIKAT**

Związek Międzygminny „Puszcza Zielonka” informuje, iż w związku z koniecznością złożenia do dnia 15 grudnia 2012r. w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wniosku w ramach projektu „Dofinansowanie przyłączy kanalizacyjnych do zbiorczego systemu kanalizacyjnego” (Puszcza Zielonka BIS), podpisane umowy, które dysponentom posesji dadzą możliwość uzyskania dofinansowania w wysokości 90 proc. wszystkich kosztów podłączenia budynku do sieci kanalizacyjnej, można składać TYLKO do dnia **30 LISTOPADA 2012**. Umowy złożone po tym terminie zostaną dołączone do wniosku, który Związek Międzygminny „Puszcza Zielonka” złoży w przyszłym roku, oczywiście w sytuacji, gdy program dofinansowania w 2013 roku będzie aktualny.

Warunkiem uczestnictwa w programie jest, użytkowanie budynku i mieszkanie w nim w chwili jego podłączenia. Projekt „Dofinansowanie przyłączy kanalizacyjnych do zbiorczego systemu kanalizacyjnego” (Puszcza Zielonka BIS) NIE OBEJMUJE POSESJI, na których zaprojektowano przyłącza zakończone studzienką w ramach obecnie realizowanego przedsięwzięcia „Kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka i okolic”. Program nie przewiduje też możliwości refundacji kosztów poniesionych na realizację podłączenia przez osoby prywatne.

Projekt jest uzupełnieniem w zakresie inwestycyjnym przedsięwzięcia „Kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka i okolic”. W ramach programu dysponenti posesji będą mogli uzyskać dofinansowanie budowy przyłącza, łącznie z instalacją wewnętrzną.

Przygotowaniem dokumentacji na potrzeby dofinansowania z NFOŚiGW, na zlecenie Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” zajmuje się firma Grontmij Polska sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu. Przedstawiciele Grontmij docierają do dysponentów posesji (spełniających wymogi Programu priorytetowego) ze wzorami umów o podłączenie do sieci kanalizacyjnej.

Szczegółowych informacji na temat uczestnictwa w projekcie i podpisywania umów udzielają: Robert Lampka (tel. 061 86 49 372, kom. 661 401 619) oraz Andrzej Gierszewski (tel. 061 86 49 332) z firmy Grontmij sp. z o.o. lub Joanna Rosikiewicz ze Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” (tel. 061 81 14 683).

→ W Długiej Goślinie, wzdłuż drogi powiatowej pracowały w październiku cztery brygady, które wykonały w sumie ok. 900m rurociągu grawitacyjnego.

W Łopuchowie, w drodze pomiędzy szkołą, a stadniną koni wybudowano ok. 76m, w Wojnowku w ulicach: Nad Jeziorem, Wojnowska, Czereśniowa, Misia Puchatka ponad 380m.

Kanalizację ciśnieniową budowano pomiędzy Uchorowem a Starczanowem (w tym przejście pod Gazociągami Jamalskim) – ok. 200m, pomiędzy Przebędowem a Trojanowem wybu-

dowano ponad 180m, pomiędzy Trojanowem, a Długą Gośliną 66m, w miejscowościach Gać i Łopuchowo wykonano 360m i w Wojnowku 136m. Łącznie wybudowano ponad 960m rurociągu tłoczego.

Wybudowano też 36 sz. przyłączy. – Pogoda do tej pory była sprzyjająca, jedynym utrudnieniem może być tylko krótki dzień – mówi Krzysztof Kańczkowski z firmy Grontmij Polska sp. z o.o. (Inżynier Kontraktu).

W planach na listopad jest budowa kanalizacji grawitacyjnej w Kamińsku i Pławnie (470m) oraz w Murowanej Goślinie i Boduszewie (330m), a także w Mćiszewie (600m), Przebę-

dowie (300m), w Długiej Goślinie (pozostałość – 500m), Łopuchowie i w Wojnowie (w sumie ponad 530m).

Budowę rurociągu tłoczego zaplanowano w Wojnowku, wzdłuż drogi wojewódzkiej (ponad 100m). Zaplanowano też budowę przyłączy (94 szt.).

Zadanie 7
Gmina Skoki, miejscowości: Skoki, Karolewo, Sława Wielkopolska, Szczodrochowo, Rejowiec, Sławica (długość

odcinka: 41,190 km; 20 przepompowni; 1 punkt zlewczy).

Wykonawca: „CESTAR” Andrzej Cebula, Jerzy Starcki sp. j. (Szczecin).

Wartość kontaktu: ok. 30 mln zł.

Termin zakończenia robót:

3 marca 2014

W październiku roboty związane z budową kanalizacji grawitacyjnej prowadzone były w Sławicy, w ulicach: Gacka i Jeziorna gdzie powstało ok. 500m sieci oraz w Skokach, w ulicach: Przylesie, Wodna i Piaskowa – 245m, co daje ogółem ok. 745m.

Kanalizację tłoczną realizowano w Sławicy, w ulicy Dzwonowskiej (ok. 312m) oraz pomiędzy Szczodrochowem a Rejowcem (ponad 600m). Wybudowano też 6 szt. przyłączy.

Na listopad zaplanowano wybudowanie ponad 700 m kanalizacji grawitacyjnej w Sławicy (ulice: Dzwonowska, Jeziorna i Sławica-Działki), w Skokach (kontynuację robót w ul. Przylesie – 73m, przejście pod ul. Rogozińską).

Kanalizacja tłoczna ma być budowana w Sławicy, w ulicach: Gacka, Sławica-Działki, Dzwonowska i Jeziorna (w sumie 970m); w Szczodrochowie (245m) i w Skokach (800m w ul. Antoniewskiej). W planach ujęto też budowę 38 szt. przyłączy. ■



Zgrzewanie rur rurociągu tłoczego przed Długą Gośliną. Fot. Paweł Napieralski

LIX posiedzenie Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka”

Rozmowy o finansach zdominowały pięćdziesiąte dziewięte posiedzenie Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka”. W posiedzeniu wzięli udział burmistrzowie i wójtowie gmin związkowych, skarbnicy gmin, gminni koordynatorzy projektu „Kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka i okolic”, przedstawiciele Inżyniera Kontraktu, reprezentanci Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka”.

Posiedzenie odbyło się 26 października 2012, przebiegło zgodnie z planem. Po otwarciu posiedzenia, odczytaniu porządku obrad i przyjęciu protokołu z poprzedniego posiedzenia Zgromadzenia Andrzej Narożny z firmy Grontmij Polska Sp. z o.o. przedstawił prezentację dotyczącą aktualnego stanu zaawansowania prac na poszczególnych frontach robót i kontraktach, a także ewentualnych zagrożeń w realizacji przedsięwzięcia „Kanalizacja



obszaru Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka i okolic”. Raport nie był zbyt optymistyczny, na większości zadań notowane są opóźnienia, w dwóch przypadkach spowodowane w dużej części zbyt małym zaangażowaniem Wykonawcy.

Uczestnicy zgromadzenia głosowali 9 uchwał dotyczących finansów Związku. Wszystkie otrzymały akceptację Zgromadzenia, wcześniej każda uchwała opiniowana była przez Komisję Budżetową Związku, i przed głosowaniem na posiedzeniu Zgromadzenia otrzymała pozytywną opinię Komisji.

Głosowano uchwały:

- Uchwała nr 18/LIX/2012 w sprawie zmiany uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na sfinansowanie części wkładu własnego dla inwestycji pn. „Kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka i okolic”.

- Uchwała nr 19/LIX/2012 w sprawie zmiany uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki inwestycyjnej w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na sfinansowanie części wkładu własnego dla inwestycji pn. „Kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka i okolic”.

- Uchwała nr 20/LIX/2012 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Związku na rok 2012.

- Uchwała nr 21/LIX/2012 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy finansowej Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” na lata 2012 – 2032

- Uchwała nr 22/LIX/2012 w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wysokości rocznej składki członkowskiej na 2012 rok oraz terminu jej płatności

- Uchwała nr 23/LIX/2012 w sprawie zaciągnięcia pożyczki inwestycyjnej w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie inwestycji pn. „Dofinansowanie podłączeń kanalizacyjnych do zbiorczego systemu kanalizacyjnego”

- Uchwała nr 24/LIX/2012 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” na lata 2013 – 2032

- Uchwała nr 25/LIX/2012 w sprawie uchwalenia budżetu Związku na rok 2013

- Uchwała nr 26/LIX/2012 w sprawie określenia wysokości rocznej składki członkowskiej na 2013 rok oraz terminu jej płatności. ■



Przedsięwzięcie „Kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka i okolic”

Biuro Związku i Jednostki Realizującej Projekt:

62-095 Murowana Goślina, Nowy Rynek 8

sekretariat@puszcza-zielonka.pl

Tel: 61 811 41 42

Fax: 61 811 38 01

www.puszcza-zielonka.pl

Institucja Wdrażająca

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

www.pois.nfosigw.gov.pl

Institucja Pośrednicząca

Ministerstwo Środowiska

www.mos.gov.pl/kategoria/70_infrastruktura_i_srodowisko/

Institucja Zarządzająca POIŚ

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

www.mrr.gov.pl



**Zachęcamy
do
odwiedzania
strony internetowej
Związku
Międzygminnego
„Puszcza Zielonka”:**

www.puszcza-zielonka.pl

Związkowe GMINY

Związek Międzygminny „Puszcza Zielonka” tworzy sześć gmin: Czerwonak, Kiszkowo, Murowana Goślina, Pobiedziska, Skoki i Swarzędz. W tym numerze prezentujemy gminę Skoki.

Gmina Skoki Pozytywne emocje

Miejsko-wiejska Gmina Skoki leży w pow. wągrowieckim, 38 km na północny wschód od Poznania. Obszar o pow. 198,52 kilometrów kwadratowych zamieszkuje blisko 9 tysięcy mieszkańców. Ludność Gminy zwiększa się z roku na rok, co związane jest z osiedlaniem się na tym terenie coraz większej liczby mieszkańców m.in. Poznania.

Gmina rozwija się dynamicznie, oferując swoim mieszkańcom coraz lepszą infrastrukturę.

Głównym magnesem przyciągającym do Gminy Skoki jest środowisko naturalne. Przyrodniczo teren ten położony jest na malowniczym Pojezierzu Wielkopolskim, w dolinie rzeki Małej Weli.

Skoki i okolice to typowo rolniczo-turystyczny

obszar, 17 jezior, ponadprzeciętna lesistość z Parkiem Krajobrazowym „Puszcza Zielonka” daje ogromny potencjał turystyczny.

Władze Gminy stawiają na turystykę. Wraz z sąsiednimi gminami w ramach Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” stworzono wiele produktów turystycznych łączących w sobie aspekty kulturowe z aktywnym wypoczynkiem, tworząc gęstą sieć dobrze oznakowanych tras wraz z infrastrukturą turystyczną.

Do najważniejszych należy Cysterski Szlak Rowerowy w

Północnej Wielkopolsce (CRS), łączący obiekty i miejsca historyczne związane z pobytem Cystersów w północnej części wielkopolski od pocz. XII w. (Poznań – Wągrowiec). Dla miłośników turystyki kulturowej przygotowano Szlak Kościołów Drewnianych wokół Puszczy Zielonka (SKD), w zamyśle samochodowy, nadają się jednak świetnie dla turystyki rowerowej, a nawet pieszej.

Szlak tworzy dwanaście fascynujących, drewnianych kościołków, z których każdy ma swoją odrębną historię i ciekawą teraźniejszość. Cztery kościołki znajdują w Gminie Skoki, w miejscowościach: Jabłkowo, Rejowiec, Raczkowo i Skoki.

Zwolenników turystyki pieszej zapraszamy na szlaki doskonale nadające się również do uprawiania rozwijającego się prężnie nordic walking (spacer z kijami). Godnym polecenia jest szlak czerwony o znaczeniu wojewódzkim, wiodący z Poznania do Płotek k/Piły.

Przez Gminę przebiega Wielkopolska Droga św. Jakuba, która jest odtworzonym w Polsce fragmentem Drogi św. Jakuba – europejskiej sieci szlaków pielgrzymkowych prowadzących do grobu św. Jakuba w Santiago de Compostela w Hiszpanii.

Skockie wody to raj dla wędkarzy.

Na chętnych czekają liczne łowiska, bogate w rozmaite gatunki ryb. Lasy natomiast kuszą mnogością grzybów i runa leśnego.

Karolina Stefaniak



Gmina SKOKI
pozytywne emocje

Miasto Skoki wśród lasów i jezior z lotu ptaka, fot. Paweł Dykban.



Pełne ryb jeziora i łowiska czekają na wędkarzy, fot. Karolina Stefaniak



Drewniany kościół na SKD pw. Wszystkich Świętych (1730-32) w Raczkowie, fot. Karolina Stefaniak



Na turystycznym szlaku w Gminie Skoki, fot. Ryszard Walerych

Puszcza Zielonka to nie tylko kanalizacja

Mali Odkrywcy w Puszczy Zielonka

W niedzielę 18 listopada świętlicę w Rakowni wzięły we władanie dzieci. Odbwały się tam zajęcia z cyklu „Mali Odkrywcy Puszczy Zielon-

ka” zorganizowane przez Związek Międzygminny Puszcza Zielonka. Tym razem tematyka związana była ze zbliżającą się zimą. Dzieci punktualnie w południe pożegnali się z rodzicami i pod opieką pań ruszyły do lasu. Rodzice też nie siedzieli bezczynnie. Po instruktażu nordic walking, wybrali się na spacer z kijkami.

Przedszkolaki w lesie poznały Ollego - bohatera książki Elsy Beskow „Zimowa wyprawa Ollego”. Olle dostał na urodziny narty i czekał na zimę... Dzieci też czekają na zimę, na śnieg więc rozglądając się szukały śladów zbliżającej się zimy, jednocześnie zbierając skarby, które zostawiła jesień. Skarby były różne - od kamyczków, szyszek małych i dużych, igiełek sosnowych po całkiem potężne kawałki kory. Jedna z dziewczynek wykazała się sokolim wzrokiem i znalazła nawet

podgrzybka. Wszystkie skarby dzieci zabrały do świetlicy i tam zapakowały do specjalnych kartonów na skarby. Przyszedł czas na zajęcia ruchowe. Były zabawy z chustką, zawody sportowe, zabawy w kolory, no i oczywiście dalsza część przygód Ollego. Dzieci dowiedziały się jaki jest sposób na odgonienie Odwilży i spowodowanie, by całą zimę leżał śnieg - jeśli go skutecznie wykorzystają możemy liczyć na śnieżną zimę tego roku.

Po zabawach ruchowych dzieci wróciły do swoich kartonów. Szare kartony nie wyglądały wesoło, więc korzystając z farb, klejów, brokatu, papierów kolorowych, bibuły i innych materiałów, każde udekorowało swoje pudło. Po kilkunastu minutach kartony wyglądały imponująco i niepowtarzalnie. Do pudła każdy, oprócz swoich skar-bów, zapakował upominki od wydawnictwa Zakamarki.

Oczywiście nie obyło się bez atrakcji dla dorosłych - rodzice wraz z innymi pasjonatami nordic walking pod okiem instruktora, spokojni o swoje pociechy mogli spróbować sił w marszu z kijkami. Trasa była średniej trudności - około 10 km, ale wszyscy dali radę, z uśmiechem i zrelaksowani wrócili po dzieci.

Na koniec dzieci i rodzice posilili się pyszną zupą oraz słodkościami, po których przyszedł czas na powrót do domu.

Następne spotkanie wiosną... Zobaczymy wtedy jak zmienił się las od listopadowej wizyty, powąchamy jak pachnie wiosna, a rodzicom damy chwilę na oderwanie się od codziennych obowiązków i złapanie formy na rodzinne rajdy rowerowe i piesze.

Impreza została dofinansowana ze środków Powiatu Poznańskiego i Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka”.

Arkadiusz Bednarek

Związek Międzygminny „Puszcza Zielonka”



„Mali Odkrywcy Puszczy Zielonka” z opiekunkami.

Obrazki z budowy



Filmy dokumentujące realizację projektu

Do połowy 2014 roku powstanie 6 filmów pięciominutowych i jeden trwający ok. 12 min. które dokumentować będą działania prowadzone w ramach realizacji projektu „Kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka i okolic”. Pierwszy film właśnie powstaje, już w grudniu będzie można go oglądać na naszej stronie internetowej. Film realizuje firma Studio Confetti Jarosław Murek ze Swarzędza.

Na fotografii, realizacja zdjęć na ulicy Szkolnej w Czerwonaku.

Fot. Paweł Napieralski ZM”PZ”

„Czysta Puszcza”, elektroniczny biuletyn uczestników przedsięwzięcia „Kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka i okolic”.

Redakcja: Paweł Napieralski, Specjalista ds. Komunikacji Społecznej, Związek Międzygminny „Puszcza Zielonka”
tel. 502 409 033; e-mail: media@puszcza-zielonka.pl