

## Wykonawcy przyspieszyli

**Sprzyjająca pogoda, układ świąt, które najczęściej przypadają w dni ustawowo wolne od pracy, a także zwiększenie liczby brygad przyczyniły się do przyspieszenia prac. Na niektórych odcinkach realizację wyprzedziły plany, na innych nadrabiane są opóźnienia.**

I tak, na przykład na zadaniu I w Swarzędzu, gdzie opóźnienie było największe, wykonawca nadrobił około miesiąc. Sytuacja tutaj nie jest jeszcze dobra, ale, co ważne, poprawia się.

terminów dotrzymają. – Z naszej analizy wynika, że w grudniu Wykonawcy niektórych zadań zrealizowali więcej robót niż planowali. Pełne zlikwidowanie opóźnienia na zadaniu I w Swarzędzu, jeśli tempo robót się nie zmniejszy, zajmie jednak jeszcze trochę czasu, ale jest możliwe. Miejmy nadzieję, że nie sprawdzą się prognozy synoptyków, którzy przewidują w ostat-

niej dekadzie stycznia nadejście do Polski srożej zimy z temperaturami dochodzącymi do minus 10 stopni w dzień. Gdyby tak się stało, nasze plany mogą zostać pokrzyżowane - mówi Andrzej Narożny, Inżynier Rezydent z firmy Grontmij Sp. z o.o. (Inżynier Kontraktu). Tradycyjne, poniżej prezentujemy aktualny raport z realizacji przedsięwzięcia „Kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka i okolic”.

### Zadanie 1

**Gmina Swarzędz, miejscowości: kolektor Przybylskiego, Zalasewo, Paczkowo (długość odcinka: 40,5 km; 14 przepompowni).**

**Wykonawca: Konsorcjum „ZRUG-HYDROBUDOWA” (Poznań-Gdańsk)**

**Wartość kontraktu: ok. 22,5 mln zł.**

W ostatnim miesiącu w Swarzędzu trwały roboty przy budowie kanalizacji grawitacyjnej na ulicach: Wyczółkowskiego, Jeżynowej, gdzie budowano sieć kanalizacji grawitacyjnej wraz z przyłączami.

Kanalizację bez przyłączy budowano w Zalasewie w ulicach: Figowa, Hebanowa, Polska, Niemiecka.

W Paczkowie kontynuowano budowę kanalizacji grawitacyjnej i przyłączy na ulicach: Szkolna, Groszkowa, Paprykowa, a na Rolnej i Śnieżnej kładziono tylko sieć, a przyłącza będą budowane później. Prace zakończono na Szkolnej, Groszkowej, Paprykowej i Ogrodowej.

Na styczeń planowana jest w Swarzędzu kontynuacja robót na Wyczółkowskiego, oraz rozpoczęcie na ulicach: Kossaka i Chełmońskiego. Prace będą trwały też na ulicach: Truskawkowa (budowa przyłączy) i Jeżynowa (zakończenie budowy sieci i wykonywanie przyłączy).

W Zalasewie kontynuowane będą roboty na ulicy Polskiej i Niemieckiej, a rozpoczną się na Austriackiej, Duńskiej i Chorzackiej.

Kontynuowane będą prace w Paczkowie na Polnej, Fasolowej, Wiosennej, Śnieżnej, Poznańskiej, Kaczeńcowej oraz na Rolnej (po rozwiązaniu kolizji z siecią wodociągową) i Letniej (po rozwiązaniu kolizji z siecią gazową).

Ciąg dalszy na str. 2 →



*Budowa kanalizacji grawitacyjnej, Gruszczyn, ul. Jałowcowa. (fot. ZRUG)*

Przy takiej mobilizacji sił istnieje duża szansa na zakończenie realizacji poszczególnych zadań w terminach umownych. Wykonawcy przez cały czas zapewniają, że ostatecznych

Ciąg dalszy ze str. 1

Na razie największym chyba utrudnieniem dla mieszkańców jest błoto. Mieszkańcy mają powody do narzekania. Wykonawca działa jednak aby sytuację poprawić – zbiera błoto, kładzie tłuczeń, jednak po krótkim czasie tłuczeń się zapada i stan nawierzchni znowu się pogarsza – mówi Janusz Cichocki, przedstawiciel Inżyniera Kontraktu.

Dla mieszkańców Paczkowa dodatkowym utrudnieniem mogą być zwężenia jezdni i krótkie objazdy.

Prace na tym zadaniu realizowane są zgodnie z obecnym (zaktualizowanym) harmonogramem. Jednak w porównaniu z pierwszym harmonogramem opóźnienie wynosi około 2 miesiące.

### Zadanie 2

**Gmina Swarzędz, miejscowości: Gruszczyn, Kobylnica, Uzarzewo, Janikowo, Katarzynki (długość odcinka: 26,2 km; 11 przepompowni).**

**Wykonawca: Konsorcjum firm „ZRUG-HYDROBUDOWA” (Poznań – Gdańsk).**

**Wartość kontraktu: ok. 50 mln zł.**

W minionym miesiącu trwały roboty na ulicach:

W realizacji zadania 2 również występują opóźnienia, ale tak jak w zadaniu 1 Wykonawca zapewnia, że roboty zakończone zostaną zgodnie z zapisami w umowie.

### Zadanie 3

**Gmina Pobiedziska, miejscowości: Pobiedziska, Jankowo, Jankowo-Młyn, Uzarzewo Huby, Biskupice, Bugaj, Promienko, Borowo Młyn, Promno Stacja, Jerzykowo, Wronczyn, Wronczynek, Bednary, Stęszewko, Stęszewice, Kowalskie, Tuczno (długość odcinka: 105,2 km; 54 przepompownie; 1 punkt zlewczy).**

**Wykonawca: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe EKO – WARK (Szczecin).**

**Wartość kontraktu: ok. 93 mln zł**

Trwają roboty w Jerzykowie na ulicach: Leśna, Wiosenna i Na Wzgórzu. W tych miejscach budowana jest kanalizacja grawitacyjna. Prace posuwają się krótkimi odcinkami, po zakończeniu droga jest od razu odtwarzana, aby jak najszybciej udostępnić dojazd mieszkańcom do posesji.

W Biskupicach brygady budowlane kończą roboty na ulicy Porzeczkowej i wchodzą na Brzoskwińską, pracują też na Jabłkowej. Kontynuowane są roboty na Polnej i Kubusia Puchatka.

**Wartość kontraktu: ok. 39 mln zł.**

Na końcu grudnia dla tego zadania opracowany został nowy harmonogram. Powstał on na wniosek Inżyniera Kontraktu, a celem tego działania jest przyspieszenie prac. Ma to nastąpić jednak dopiero od marca. Obecnie prace realizowane są zgodnie z nowym harmonogramem.

W grudniu zrealizowano kanalizację grawitacyjną w Miękowie na ulicach: Ogrodowa, Kolejowa, Czeresniowa, Łąkowa. W Ogrodowej i Łąkowej budowano przyłącza.

W Czerwonaku realizowano roboty w ulicach: Kręta, Sucha, Jeżynowa, Błękitna, Zakątek i Jagiełły. Przyłącza budowano na Krętej i Suchej.

W Kicinie, też kanalizację grawitacyjną, kładziono na Kościelnej, Swarzędzkiej, Poznańskiej. Na ostatniej z wymienionych ulic wybudowano dwa przyłącza.

W Miękowie na ulicy Czeresniowej i w Klinach realizowano budowę kanalizacji tłocznej.

Na styczeń w planach jest realizacja kanalizacji grawitacyjnej w Czerwonaku na ulicach: Krótka, Kręta Jeżynowa, Piaskowa, Działowa, Dolna, Błękitna, Zakątek, Wichrowa oraz na Kościelnej w Kicinie. Ponadto, na Krętej, Jeżynowej, Piaskowej, Dolnej i Błękitnej w Czerwonaku budowane będą przyłącza.

Od początku realizacji zadania 4 do końca grudnia 2011 wybudowano już 254 przyłącza (1804 metry).

W styczniu kontynuowana będzie też budowa kanalizacji tłocznej na ulicy Zakątek w Czerwonaku.

### Zadanie 5

**Gmina Czerwonak, miejscowości: Szlachęcin, kolektor Bolechowski i Trzaskowski, Trzaskowo (długość odcinka: 11,5 km; 3 przepompownie)**

**Wykonawca: Konsorcjum firm „ZRUG-HARBART (Poznań).**

**Wartość kontraktu: ok. 14,5 mln zł.**

W grudniu, w Bolechowie prowadzono prace związane z odtworzeniem nawierzchni na ulicy Leśnej. Na drodze wysypano tłuczeń i utwardzono ją. Na ulicy tej zakończono budowę kanalizacji grawitacyjnej, wybudowano też przyłącza, natomiast rozpoczęto prace związane z budową kanalizacji grawitacyjnej na ulicy Polnej w Bolechowie, wykonawca powrócił też na ulicę Szkolną, tam kładzie rurę kamionkową (φ 500 (kanalizacja grawitacyjna)).

- W Trzaskowie kładziono była kanalizację grawitacyjną z przyłączami. Obecnie trwa montaż armatury w studniach na kolektorze tłoczonym Bolechowo – Trzaskowo – informuje Konrad Kurowski, przedstawiciel Inżyniera Kontraktu.

Na styczeń planowana jest budowa kanalizacji grawitacyjnej w ulicach: Polna, Poligonowa i Szkolna w Bolechowie. Ponadto kontynuowane będą prace związane z montażem armatury na kolektorze tłoczonym Bolechowo – Trzaskowo. W Trzaskowie budowana będzie kanalizacja grawitacyjna wraz z przyłączami. – Być może w tym miesiącu prace w Trzaskowie zostaną zakończone. Nie dotyczy to jednak odcinka do jednostki wojskowej – mówi Konrad Kurowski.

Tutaj prace odbywają się planowo, zgodnie z harmonogramem. →

Sukcesywnie w wymienionych miejscach wykonywane są przyłącza, a w planach jest rozpoczęcie prób szczelności. Roboty przebiegają zgodnie z planem, a harmonogram jest nawet lekko wyprzedzony. – Pogoda na razie sprzyja prowadzeniu tego typu robót, dni wolnych związanych ze świętami właściwie w tym roku nie było, dlatego wykonano trochę więcej niż dekla-

rowano – mówi Roman Pytlak, przedstawiciel Inżyniera Kontraktu.

4 stycznia odbyło się spotkanie w Stęszewku, w trakcie którego Wykonawca deklarował rozpoczęcie, jeszcze w styczniu, robót związanych z budową kanalizacji grawitacyjnej w rejonie tej miejscowości. Zgodnie z zapewnieniami Wykonawcy, w tym tygodniu na teren robót w Stęszewku mają wejść dwie brygady.

### Zadanie 4

**Gmina Czerwonak, miejscowości: Czerwonak, Kicin, Kliny, Mielnio, Dębogóra, Miękowo, Annowo (długość odcinka: 58,7; 24 przepompownie). Wykonawca: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe EKO – WARK (Szczecin).**



Pracownik gazowni bada głębokość, na której znajduje się sieć Gazociągu Jamalskiego, i kierunek przepływu gazu. (Fot. Krzysztof Kańczkowski)

Asfaltowa i Lotnicza w Janikowie. Tutaj budowano kanalizację grawitacyjną. Miały rozpocząć się prace na Gnieźnieńskiej, jednak termin rozpoczęcia przelożono na styczeń. Przyłącza budowano na ulicach: Katarzyńska i Jałowcowa w Uzarzewie. W Gruszczynie rozpoczęły się roboty na Leszczynowej i Ustronnej, a kontynuowane były na Okrężnej. W styczniu mają być kontynuowane roboty na wymienionych ulicach, ponadto w Gruszczynie na Wierzbowej i Jałowcowej budowane będą przyłącza.

Trwają (i będą kontynuowane) prace przy budowie rurociągu tłoczego – kontynuacja mikrotunelingu – w Uzarzewie przy ulicy Katarzyńskiej.

## Wydarzyło się...

### Kalendarium najważniejszych wydarzeń związanych z realizacją przedsięwzięcia „Kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka i okolic” w roku 2011 roku.

#### 31 marca

Podpisano umowę z Wykonawcą zadania 6 (gmina Murowana Goślina). Była to już czwarta podpisana umowa (z siedmiu) na roboty budowlano-montażowe w ramach projektu. Wykonawcą robót zostało konsorcjum firm Mostostal Warszawa S.A. i „CESTAR” Andrzej Cebula, Jerzy Starski sp. j.

W 2010 roku podpisano umowy na wykonanie robót w ramach zadania 2 (gmina Swarzędz), oraz zadań 4 i 5 (gmina Czerwonak).

#### 5 kwietnia

Rozpoczęła się realizacja przedsięwzięcia w terenie. Roboty ruszyły w Trzaskowie, gmina Czerwonak (zadanie 5).

#### 9 maja

W Urzędzie Miasta i Gminy Swarzędz doszło do podpisania umowy pomiędzy Związkiem Międzygminnym „Puszcza Zielonka” i wykonawcą zadania 2 (gmina Swarzędz) – konsorcjum firm „ZRUG – HYDROBUDOWA”.

#### 9 maja

Rozpoczęto realizację zadania nr 1 (gmina Swarzędz). Umowę z Wykonawcą podpisano pod koniec 2010 roku. Wykonawcą zadania jest konsorcjum firm „ZRUG-HYDROBUDOWA”.

#### 1 czerwca

Ukazał się pierwszy numer elektronicznego miesięcznika „Czysta Puszcza”.

#### 1 czerwca

BOŚ SA wygrał przetarg na udzielenie kredytu. Umowę podpisano w siedzibie Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka”. Kredyt obrotowy z limitem do 16 mln zł Związek przeznaczy na sfinansowanie płatności z tytułu podatku od towarów i usług VAT w ramach zadania inwestycyjnego pn: „Kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka i okolic”



#### 13 lipca

W Urzędzie Miasta i Gminy Pobiedziska podpisana została umowa z wykonawcą robót budowlano-montażowych na terenie gminy Pobiedziska (zadanie 3). Wykonawcą została firma: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe „Eko-Wark” Sp. z o.o. ze Szczecina.

#### 17 sierpnia

W siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu doszło do podpisania umowy pożyczki pomiędzy WFOŚiGW, a Związkiem Międzygminnym „Puszcza Zielonka”. Kwota pożyczki wynosi 18 mln 567 tys. zł (netto). Środki te Związek przeznaczy na sfinansowanie części

udziału własnego w przedsięwzięciu funkcjonującym pod nazwą „Kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka i okolic”.

#### 7 września

Podpisana została ostatnia umowa z wykonawcą robót budowlano-montażowych w ramach przedsięwzięcia „Kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka i okolic” Umowa dotyczyła wykonania robót na terenie gminy Skoki (zadanie 7). Wykonawcą została firma: „CESTAR” Andrzej Cebula, Jerzy Starski spółka jawna.

#### 9 września

W siedzibie Aquanet SA doszło do podpisania bardzo ważnego, dla realizacji przedsięwzięcia „Kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka i okolic”, dokumentu. Na jego podstawie Związek wydzierżawi budowany system spółce Aquanet SA. W zamian za to, spółka Aquanet SA będzie płaciła Związkowi czynsz dzierżawny, który zostanie przeznaczony przez Związek Międzygminny „Puszcza Zielonka” na spłatę zobowiązań zaciągniętych w celu sfinansowania wkładu własnego niezbędnego do realizacji inwestycji.

#### 15 września

Rozpoczęły się roboty budowlano-montażowe w gminie Murowana Goślina (wkopanie pierwszej łopaty).

#### 3 listopada

Rozpoczęły się roboty budowlano-montażowe w gminie Pobiedziska (wkopanie pierwszej łopaty).

#### 18 listopada

Podpisanie umowy pożyczki. Kwotę, 73 milionów zł pożyczki Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Związkowi Międzygminnemu „Puszcza Zielonka”. W ten sposób całkowicie domknięte zostało finansowanie projektu. ■

#### Zadanie 6

**Gmina Murowana Goślina, miejscowości: Murowana Goślina, Złotoryjsko, Męciszewo, Starczanowo, Uchorowo, Przebędowo, Trojanowo, Długa Goślina (wraz z miejscowością Kąty), Wojnówko, Wojnowo, Pławno, Kamińsko, Okoniec, Boduszewo, Łopuchowo, Rakownia (długość odcinka: 87,3 km; 26 przepompowni).**

**Wykonawca: Konsorcjum firm MOSTOSTAL Warszawa S.A. i „CESTAR” Andrzej Cebula, Jerzy Starski sp. j. ze Szczecina.**

**Wartość kontraktu: ok. 63 mln zł.**

Zakończono budowę dwukilometrowego odcinka kanalizacji tłocznej na drodze Wojnowo-Wojnówko. Kolektor wyposażono w studnie betonowe, obecnie przeprowadzane są próby ciśnienia. 11 stycznia rozpoczęła się „operacja” przechodzenia z systemem kanalizacyjnym nad Gazociągami Jamalskim (φ 140 cm). Dzieje się to w okolicach Wojnowa.

W rejonie Wojnowa nie przewiduje się wystąpienia poważnych utrudnień dla kierowców, użytkownicy dróg mogą się jednak spodziewać okresowych ograniczeń polegających na

zamknięciu dla ruchu połowy jezdni na krótkim odcinku. Miejsca robót są dobrze oznakowane. Po ułożeniu rur i zasypaniu wykopu nawierzchnia uzupełniana jest tłuczniami, utwardzona i przekazywana do użytkowania, do czasu jej odtworzenia do stanu pierwotnego. Na polnej drodze do Łopuchowa realizowany jest kolektor tłoczny φ 355. Do tej pory ułożono odcinek o długości ok. 400 m.

W Wojnówku trwają prace na ulicach: Jagodowa, Borówkowa, Jarzębinki oraz w rejonie Modrzewiowej. Prace przy sieciach na Malinowej i Poziomkowej zakończono, ale wykonywane są tam przyłącza.

Również w Trojanowie zakończono większość prac (w pobliżu grupy zabudowań), a roboty prowadzone są w rejonie przepompowni PS8. Niewiele w porównaniu z sytuacją z poprzedniego miesiąca posunęły się roboty w Złotoryjsku, prace prowadzone są za cmentarzem ewangelickim, w pobliżu bazy firmy „CESTAR” – Wykonawcy robót.

W styczniu, w Kamińsku rozpoczęła prace kolejna, czwarta już brygada. Magdalena Żeleźna z Mostostal Warszawa SA

(Wykonawca) informuje, iż w lutym rozpoczną się prace w Rakowni i samej Murowanej Goślinie.

Pod względem realizacji harmonogramu, w Wojnówku roboty wyprzedzają plany, natomiast w Złotoryjsku są nieznacznie opóźnione, a w Kamińsku realizowane są zgodnie z harmonogramem.

#### Zadanie 7

**Gmina Skoki, miejscowości: Skoki, Karolewo, Sława Wielkopolska, Szczodrochowo, Rejowiec, Sławica (długość odcinka: 38,2 km; 16 przepompowni; 1 punkt zlewczy).**

**Wykonawca: „CESTAR” Andrzej Cebula, Jerzy Starski sp. j. (Szczecin).**

**Wartość kontraktu: ok. 30 mln zł.**

Prace się jeszcze nie rozpoczęły, umowę podpisano 7 września 2011 roku, trwają przygotowania do „wejścia” z robotami, Wykonawca organizuje bazę sprzętową i biura. Roboty rozpoczną się najpóźniej w kwietniu, ale być może wcześniej. Wykonawca już dzisiaj zapewnia, że terminu zawartego w umowie dotrzyma. ■

## Ludzie i Firmy

„CESTAR” Andrzej Cebula, Jerzy Starski sp. j. (Szczecin) w ramach przedsięwzięcia „Kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka i okolic” wykonuje dwa zadania. Wspólnie z Mostostal Warszawa SA realizuje zadanie 6 (gmina Murowana Goślina), a na własną, samodzielnie, rozpocznie budowę kanalizacji na terenie gminy Skoki (zadanie 7).

Firma „CESTAR” Andrzej Cebula, Jerzy Starski Spółka Jawna z siedzibą w Szczecinie, rozpoczęła działalność w grudniu 1991 roku jako spółka cywilna. W 2001 została przekształcona w spółkę jawną.

Właścicielami firmy są: mgr inż. Andrzej Cebula i mgr inż. Jerzy Starski.

Obydwaj wspólnicy posiadają uprawnienia budowlane, dużą wiedzę popartą wieloletnim doświadczeniem w wykonawstwie robót inżynierskich i drogowych. Przed założeniem spółki „CESTAR”, pracowali na stanowiskach kierowników budów w Szczecińskim Przedsiębiorstwie Robót Inżynierskich SPRI.

Specjalnością firmy „CESTAR” jest wykonaw-

stwo sieci wodociągowych, kanalizacyjnych oraz gazowych, budownictwo obiektów komunalnych w zakresie gospodarki wodno-ściekowej, roboty melioracyjne, inżynieria, kubaturowe, instalacje wewnętrzne oraz roboty drogowe.

Spółka działa głównie na terenie zachodniopółnocnej Polski, a strategicznym obszarem jej aktywności jest województwo zachodniopomorskie.

W ciągu 20 lat działalności Spółka zrealizowała dla gminy Szczecin, ZWiK Szczecin, spółdzielni mieszkaniowych, deweloperów, inwestorów prywatnych i budżetowych, wiele inwestycji na terenie miasta Szczecina, między innymi uzbrojenie terenu i roboty drogowe na Osiedlu



Gumieńce, Somosierry, Bukowo, Głębokie, Gołębino, Bezzrzecze oraz kanalizację sanitarną grawitacyjną i tłoczną w miejscowości Pilchowo, a także kanalizację Starych Polic etap I i II oraz wybudowanie wielu sieci gazowych niskiego i średniego ciśnienia wraz z przyłączami do budynków, stacji redukcyjnych II stopnia na terenie miasta Szczecina i województwa.

Firma „CESTAR” wykonywała również obiekty proekologiczne służące ochronie środowiska takie jak oczyszczalnia ścieków w Kamieniu Pomorskim, oczyszczalnia ścieków przy ul. Modrej w Szczecinie, oczyszczalnia ścieków w Lubiatowie.

Spółka „CESTAR” realizuje roboty jako Generalny Wykonawca, w konsorcjach z innymi firmami lub jako podwykonawca robót sanitarnych.

Największe zrealizowane kontrakty w okresie 20 letniej działalności, to projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej z programu PHARE i ISPA. Z programu PHARE m.in.: „Ochrona jakości wód jeziora Miedwie, budowa systemu oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej w Gminach Warnice i Przelevice”, „Kompleksowa budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków w Gminie Dobra”, „System wodno-kanalizacyjny Łomży i przyległych gmin”, „Transgraniczna ochrona zasobów wód podziemnych w Gminie Police- ETAP I”, „Lubuska sieć obszarów aktywności gospodarczej – miasta przyjazne inwestorom – ETAP II”, „Transgraniczna ochrona zasobów wód podziemnych w Gminie Police- ETAP II”.

Według zapewnień Właścicieli „CESTAR” powierzone zadania realizuje zgodnie z oczekiwaniami klientów, dbając o profesjonalizm, jakość oraz terminowość usług i doradztwo.

W dotychczasowej działalności firma zrealizowała wiele prac i projektów wymagających szybkości działania, stosowania alternatywnych rozwiązań technicznych i elastycznego podejścia do wykonywanych robót.

23 marca 2009, jako konsorcjum firm Budimex S.A i „CESTAR”, firma otrzymała nagrodę w konkursie „LIDER EKO-INWESTYCJI” odbywającym się pod patronatem Ministerstwa Rozwoju regionalnego w kategorii Wykonawca, za realizację projektu „2000/PL/16/P/PE/016 Poprawa jakości wody w Szczecinie”.

## Przedsięwzięcie „Kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka i okolic”

### Biuro Związku i Jednostki Realizującej Projekt:

62-095 Murowana Goślina, Nowy Rynek 8

sekretariat@puszcza-zielonka.pl

Tel: 61 811 41 42

Fax: 61 811 38 01

[www.puszcza-zielonka.pl](http://www.puszcza-zielonka.pl)

### Instytucja Zarządzająca POLiŚ

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

[www.mrr.gov.pl](http://www.mrr.gov.pl)

### Instytucja Pośrednicząca

Ministerstwo Środowiska

[www.mos.gov.pl/kategoria/70\\_infrastruktura\\_i\\_srodowisko/](http://www.mos.gov.pl/kategoria/70_infrastruktura_i_srodowisko/)

### Instytucja Wdrażająca

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

[www.pois.nfosigw.gov.pl](http://www.pois.nfosigw.gov.pl)



Związek Międzygminny  
„Puszcza Zielonka”

**Zachęcamy  
do  
odwiedzania  
strony internetowej  
Związku  
Międzygminnego  
„Puszcza Zielonka”:**

[www.puszcza-zielonka.pl](http://www.puszcza-zielonka.pl)

## Zgromadzenie na koniec roku

**W dwudziestym trzecim Zgromadzeniu, które odbyło się w siedzibie Związku w piątek, 16 grudnia udział wzięli wszyscy wójtowie i burmistrzowie związkowych gmin. Uchwały akceptowane były jednogłośnie. Podjęto decyzję, że uchwała w sprawie składek gmin dyskutowana będzie na kolejnym Zgromadzeniu, już w 2012 roku.**



W Zgromadzeniu udział wzięli wszyscy wójtowie i burmistrzowie związkowych gmin. (Fot. Paweł Napieralski)

Po zaakceptowaniu porządku obrad i protokołu z poprzedniego Zgromadzenia przystąpiono do merytorycznej części obrad.

Zgromadzenie rozpoczęła dyskusja na temat obniżenia składek przeznaczonych na funkcjonowanie działu turystyki w 2012 roku. Budżet na turystykę będzie skromniejszy o 21,5 procent. W związku z tym, trzeba było zrezygnować z prowadzenia kilku działań.

Dział Turystyki będzie realizował projekty, starając się o dofinansowanie konkretnych przedsięwzięć m.in. w Starostwie Powiatowym, Urzędzie Marszałkowskim, Ministerstwie Turystyki, lub w Polsko-Niemieckiej Fundacji Współpracy.

W następnych punktach głosowano uchwały:

- w sprawie zmiany uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki

Wodnej w Poznaniu na sfinansowanie części wkładu własnego dla inwestycji pn. „Kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka i okolic”,

- w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Związku na rok 2011,
- w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” na lata 2011 – 2032,
- w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Międzygminnego Puszcza Zielonka na lata 2012-2032,
- w sprawie uchwalenia budżetu Związku na rok 2012.

Uchwały w sprawie składek gmin na rok 2012 oraz w sprawie nadania imienia Ryszarda Walerycha dla Szlaku Rowerowego R1 dyskutowane i głosowane będą już na następnym Zgromadzeniu, w 2012 roku.

Dyskutowano też oczywiście o największym projekcie jaki prowadzi Związek, o realizacji przedsięwzięcia „Kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka i okolic. Stan zaawansowania robót przedstawił Tomasz Łęcki, Przewodniczący Zarządu Związku. Przewodniczący bardzo pozytywnie ocenił pracę Inżyniera Kontraktu.

W Zgromadzeniu uczestniczyli m.in.:

Mariusz Poznański, Wójt Czerwonaka (Przewodniczący Zgromadzenia Związku)  
Tomasz Łęcki, Burmistrz Murowanej Gośliny (Przewodniczący Zarządu Związku)  
Tadeusz Kłos (Członek Zarządu Związku), Burmistrz Skoków  
Tadeusz Bąkowski, Wójt Kiszkowa  
Michał Podsada, Burmistrz Pobiedzisk  
Adam Trawiński, Zastępca Burmistrza Swarzędza. ■

## Spotkanie Świąteczne

**Tomasz Łęcki - Przewodniczący Zarządu Związku przywitał wszystkich gości oraz podsumował rok działalności Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka”, Mariusz Poznański - Przewodniczący Zgromadzenia Związku wniósł toast, w imieniu Prezydenta Poznania przemawiał jego Zastępca – Tomasz Kayser, a wszyscy uczestnicy, wspólnie zaśpiewali, przy dźwiękach akompaniamentu Zespołu Trębaczy Myśliwskich VENATOR, kolędę Cicha Noc. W czwartek, 29 grudnia odbyło się Spotkanie Świąteczne Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka”.**

Około 100 osób wzięło udział w uroczystym, świątecznym spotkaniu, które odbyło się w Ośrodku Naukowo-Dydaktycznym w Zielonce. Wśród uczestników byli pracownicy, przyjaciele i współpracownicy Związku Międzyg-

minnego „Puszcza Zielonka”.

W roli gospodarzy wystąpili: Mariusz Poznański – Przewodniczący Zgromadzenia Związku, a na co dzień Wójt Czerwonaka, Tomasz Łęcki – Przewodniczący Zarządu, Burmistrz Murowanej Gośliny i Olga Godynicka Kubiak – Członek Zarządu Związku oraz Kierownik JRP.

Tomasz Łęcki bardzo pozytywnie ocenił działalność Związku w mijającym roku. W swoim



Wśród wielu gości był Tomasz Kayser, Wiceprezydent Poznania. (Fot. Paweł Napieralski)

wystąpieniu wiele miejsca poświęcił na omówienie realizacji projektu „Kanalizacja obsza-

ru Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka i okolic”, ale mówił też o nowych, ciekawych projektach turystycznych, podziękował wszystkim osobom uczestniczącym w przygotowaniu nowej wersji Przewodnika Turystycznego „Puszcza Zielonka i Okolice”.

Tomasz Kayser Wiceprezydent Poznania w swoim krótkim wystąpieniu mówił o Puszczy Zielonka w aspekcie realizacji wielkiego projektu budowy aglomeracji poznańskiej. Prezydent podkreślił znaczenie Puszczy jako elementu podnoszącego jakość życia mieszkańców Poznania.

Toast wniósł Mariusz Poznański, Przewodniczący Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka”, Wójt gminy Czerwonak. Mariusz Poznański podziękował wszystkim za dotychczasowe wsparcie w trakcie realizacji przedsięwzięcia „Kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka i okolic”, wykonawcom życzył, aby roboty realizowali w terminach, natomiast wszystkim obecnym wszelkiej pomyślności w 2012 roku. Przewodniczący wyraził nadzieję, iż w przyszłym roku, „wszyscy spotkamy się na nowym szlaku kajakowym”.

Po części oficjalnej, uczestnicy spotkania zostali zaproszeni na skromny poczęstunek. ■

## Puszcza Zielonka to nie tylko kanalizacja

### Nowy Rok bieży...

A plany ma przebogate! W harmonogramie imprez turystyczno – kulturalnych na terenie Puszczy Zielonka znajdują się w 2012 roku stałe, cykliczne przedsięwzięcia jak „Puszcza Wpuszcza” (27 maja) czy Cysterski Rajd Rowerowy (16 września). Po raz drugi odbędzie się Noc Kościołów Drewnianych (8 czerwca) – tym razem w świątyniach w Rejowcu, Łagiewnikach Kościelnych i w Węglewie. Latem postaramy się dogodzić piechurom i turystom rowerowym organizując cykl bezpłatnych wycieczek z wykwalifikowanym przewodnikiem pod hasłem „Lato z przewodnikiem w Puszczy Zielonka” (lipiec – sierpień). Pomimo konkretnych dat rozpoczęcia i zakończenia sezonu (18 marca i 13 października), sezon w Puszczy będzie trwał tak naprawdę cały rok. Dzieje się tak za sprawą imprez krajoznawczych organizowanych przez Klub Turystyczny „Puszcza Zielonka”, który działa od 18 listopada 2011 r. W sekcjach: nordic walking i rowerowej działają będą wszyscy chętni zapaleni, miłośnicy zdrowego stylu życia, ciekawi świata i gotowi podziwiać urokliwe zakątki Wielkopolski. O wszystkim piszemy na [www.puszcza-zielonka.pl](http://www.puszcza-zielonka.pl) w dziale „Turystyka”.

Patrycja Owczarzak

### Najważniejsze imprezy 2012 roku organizowane przez Związek Międzygminny „Puszcza Zielonka”

TERMIN	IMPREZA	MIEJSCE
18 MARCA	WIELKA FETA! Rozpoczęcie sezonu w Puszczy Zielonka / impreza NW	Starczanowo
13 MAJA	HALO! TU SIĘ CHODZI! wycieczka piesza, przyrodnicza	Zielonka
27 MAJA	PUSZCZA WPUSZCZA Rajd pieszo – rowerowy	Meta: Swarzędz – Pływalia „Wodny Raj”
8 CZERWCA	NOC KOŚCIOŁÓW DREWNIANYCH Koncerty muzyki chrześcijańskiej	Rejowiec Łagiewniki Kościelne Węglewo
LATO	IV LATO Z PRZEWODNIKIEM W PUSZCZY ZIELONKA	Puszcza Zielonka (cykl weekendowych, bezpłatnych wycieczek pieszych i rowerowych z przewodnikiem)
16 WRZEŚNIA	CYSTERSKI RAJD ROWEROWY	Meta: Owińska – klasztor cysterski
6 PAŹDZIERNIKA	HALO! TU SIĘ CHODZI! wycieczka piesza, „ornitologiczna” z okazji „Europejskiego Dnia Ptaków”	Kiszkowo / Stawy kiszkowskie
13 PAŹDZIERNIKA	WIELKA PĘTLA - Zakończenie sezonu w Puszczy Zielonka / impreza NW	Teren Gminy Skoki

### Obrazki z budowy



### Przejdziemy nad Gazociągiem Jamalskim!

Rura widoczna na fotografii jest częścią kanalizacji tłocznej, która prowadzona jest (11 stycznia 2012) nad gazociągiem Jamalskim w okolicach Wojnowa, gmina Murowana Goślina.

Rura jest specjalnie ocieplona, ponieważ umieszczona będzie na niewielkiej głębokości.

Fot. Krzysztof Kańczkowski

„Czysta Puszcza”, elektroniczny biuletyn uczestników przedsięwzięcia „Kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka i okolic”.

Redakcja: Paweł Napieralski, Specjalista ds. Komunikacji Społecznej, Związek Międzygminny „Puszcza Zielonka”  
tel. 502 409 033; e-mail: [media@puszcza-zielonka.pl](mailto:media@puszcza-zielonka.pl)