

## Czas intensywnych robót

**Pogoda sprzyja prowadzeniu robót budowlanych. Brygady realizujące 7 zadań w ramach przedsięwzięcia „Kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka i okolic” starają się dotrzymać terminów zapisanych w harmonogramach. W realizacji przedsięwzięcia zaangażowana jest coraz większa liczba pracowników. Na niektórych odcinkach pojawiają się jednak nieprzewidywane przeszkody, które powodują kolizje. Znalazienie rozwiązań wymaga czasu, co w konsekwencji może spowodować przesunięcie terminu ukończenia robót.**

Kolizja często wiąże się z koniecznością przesunięcia sytuacji może być fragment budowanego projektowania odcinka i wnioskowania o nowe w Złotoryjsku (zadanie 6) rurociągu kanalizacyjnego, grawitacyjnego. Na jego trasie zna-

lazła się niezainwentaryzowana, położona w polu betonowa rura o średnicy 50 cm. Kiedyś płynęły nią ścieki z fermi drobiarskiej do osadnika, który znajdował się przed Wartą, a stąd zrzucane były do rzeki. Rozwiązanie dla kolizji musi znaleźć projektant, a na to potrzeba czasu. Kolejnym problemem związanym z tą przeszkodą jest znalezienie właściciela rury, co jest czynnością również czasochłonną. Nieprzewidziane utrudnienia zdarzają się również na innych zadaniach.

Poniżej comiesięczna relacja z przebiegu robót. Informacje dotyczą prac prowadzonych w maju oraz zaplanowanych na czerwiec 2012.

### Zadanie 1

**Gmina Swarzędz, miejscowości: kolektor Przybylskiego, Zalasewo, Paczkowo (długość odcinka: 40,5 km; 14 przepompowni).**

**Wykonawca: Konsorcjum „ZRUG-HYDROBUDOWA” (Poznań-Gdańsk)**

**Wartość kontraktu: ok. 22,5 mln zł.**

**Termin zakończenia robót: 5 września 2012**

Kanalizację grawitacyjną budowano w Swarzędzu, w ulicach Krawiecka, Średzka, Szmaragdowa (256 m); w Zalasewie w ulicach: Austriacka, Czeska, Glebowa, Grecka, Hiszpańska, Kórnicka, Plac Europejski, Polska, Średzka, Włoska (1088 m); w Paczkowie, w ulicach: Rabowicka, Pszczelna – Rzepakowa, Średzka, Wiosenna, Błękitna (996 m).

W ramach zadania 1 rurociągu łącznego w maju nie budowano, natomiast wykonano 124 przyłączy.

– Prace przebiegają sprawnie – mówi Janusz Cichocki, przedstawiciel Inżyniera Kontraktu.

Plany na czerwiec zakładają budowę rurociągu grawitacyjnego w Swarzędzu, w ulicach: Kórnicka, Szmaragdowa, Staniewskiego, Średzka (596,5 m); w Zalasewie w ulicach: Plac Europejski, Irlandzka, Polska, Średzka, Węgierska, Szwajcarska, Kórnicka (769,5 m); w Paczkowie roboty powinny trwać na Rabowickiej, Zabłocie, Wiosennej, Polnej i Szparagowej (878,5 m). W sumie w ramach zadania 1 w czerwcu ma zostać wybudowana sieć kanalizacji grawitacyjnej o długości 2244 m.



W maju kanalizację grawitacyjną budowano między innymi w Jerzykowie, w ulicy nad Zalasewem. Fot. P. Napieralski

→

#### Zadanie 2

**Gmina Swarzędz, miejscowości: Gruszczyn, Kobylnica, Uszarzewo, Janikowo, Katarzynki (długość odcinka: 26,2 km; 11 przepompowni).**

**Wykonawca: Konsorcjum firm „ZRUG-HYDROBUDOWA” (Poznań – Gdańsk).**

**Wartość kontraktu: ok. 50 mln zł.**

**Termin zakończenia robót:**

**6 października 2012**

Roboty prowadzono przy budowie kanalizacji grawitacyjnej w Janikowie – Bogucinie, w ulicach: Gnieźnieńska, Asfaltowa, Turystyczna, Mechowska, Kolarska, Leśna, Szybowcowa (978,5 m); w Kobylnicy – Gruszczynie, w ulicach Krańcowa i Katarzyńska (288 m) oraz w

Uszarzewie na Kasztanowej (172 m). W sumie, w ramach zadania 2, w maju ułożono 1438,5 m rurociągu grawitacyjnego, wybudowano też 196 m rurociągu tłoczego (ulice: Kasztanowa i Akacja w Uszarzewie).

W czerwcu roboty przy budowie kanalizacji grawitacyjnej powinny być prowadzone w Janikowie, w ulicach: Gnieźnieńska, Ogrodnicza, Asfaltowa, Turystyczna, Mechowska, Okrężna i Leśna (1112 m) oraz w Gruszczynie w ulicy Modrzewiowej (151 m). Rurociąg tłoczny (181 m) ma być budowany w Janikowie, w ulicy Asfaltowej i w Asfaltowej – teren PKP.

- Wykonawca zamierzał w czerwcu prowadzić prace również w Uszarzewie, jednak, ze względu na kolizje z sieciami: światłowodową, wodociagową i drzewami wystąpił o zmianę pozwo-

lenia na budowę, aby poprowadzić rurociąg tłoczny w innym miejscu. Przed wznowieniem robót Wykonawca musi otrzymać projekt zamiatny i nowe pozwolenie na budowę – informuje Janusz Cichocki przedstawiciel Inżyniera Kontraktu.

#### Zadanie 3

**Gmina Pobiedziska, miejscowości: Pobiedziska, Jankowo, Jankowo-Młyn, Uszarzewo Huby, Biskupice, Bugaj, Promienko, Borowo Młyn, Promno Stacja, Jerzykowo, Wroneczyn, Wroneczyn, Bednary, Stęszewko, Stęszewice, Kowalskie, Tuczo (długość odcinka: 105,2 km; 54 przepompownie; 1 punkt zlewczy).**

**Wykonawca: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe EKO – WARK (Szczecin).**

**Wartość kontraktu: ok. 93 mln zł**

**Termin zakończenia robót: 12 sierpnia 2013**

W maju, w ramach zadania 3 wybudowano ok. 3200 m sieci kanalizacji grawitacyjnej, około 2100 m kanalizacji tłocznej, co daje w sumie około 5300 m rurociągów, oraz 94 przyłącza. Dla porównania, w okresie poprzedzającym realizację przedsięwzięcia „Kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka i okolic” na terenie gminy Pobiedziska budowano około 3 km kanalizacji rocznie. „Wynik” za poprzedni miesiąc jest więc imponujący.

A co dokładnie robiono i gdzie pracowano? We wschodniej części Biskupic w maju budowano kanalizację grawitacyjną w ulicach: Boczna, Bartnicza, Podgórna, Miodowa, Śliwkowa (w sumie około 980 m), natomiast w zachodniej części pracowano w ulicach: Ogrodowa, Ziemiaczana, Jęczmienna, Dożynkowa, Pszena i w części ulicy, która nie ma nazwy (ok. 700 m). W Jerzykowie, w części południowej około 150 m kanalizacji grawitacyjnej wykonano w ulicach: Wierzbowa i Leśna, a w części północnej pracowano na Wroneczyńskiej, Diamentowej i Nad Zalewem (ok. 560 m). W Bugaju roboty prowadzono na Kasztanowej (250 m), w Promienku na Jarzębinowej (150 m) i w Bednarach w ulicach: Radosna, Kolorowa i Wiejska (470 m).

Kanalizację tłoczną budowano w Biskupicach na ulicy Śliwkowej (ok. 250 m), w Jerzykowie, w ulicy Nad Zalewem (ok. 20 m), wzdłuż drogi powiatowej Pobiedziska – Wroneczyn (ok. 700 m), w Bednarach na Słonecznej (600 m) i w Pobiedziskach, w ulicy Poznańskiej – wzdłuż torów (500 m).

- Prace utrudnia duża głębokość wykopów, dochodząca w niektórych miejscach do ponad 4 m. W Promienku dodatkowym utrudnieniem jest istniejąca sieć gazowa, która koliduje z wykonywaną siecią kanalizacyjną. Mimo utrudnień, roboty na Zadaniu 3 w gminie Pobiedziska postępują zgodnie z harmonogramem – informuje Roman Pytlak z firmy Grontmij Polska sp. z o.o. (Inżynier Kontraktu). Na czerwiec Wykonawca na Zadaniu 3 zaplanował budowę kanalizacji grawitacyjnej: w części wschodniej Biskupic (1300 m), w części zachodniej (400 m), w Jerzykowie – południe (270 m), w części północnej Jerzykowa (250 m), w Bugaju (400 m), Promienku (380 m), we Wroneczynie (ul. Maślakowa – 400 m) i w Bednarach – Stęszewku (330 m).

Wykonawca zamierza wybudować też około 1300 m kanalizacji tłocznej i 85 przyłączy.

→

## UWAGA MIESZKAŃCY, WŁAŚCICIELE POSESJI OBJĘTYCH PROJEKTEM "Kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka i okolic"



Na wszelkie Państwa pytania gotowi są odpowiadać pracownicy Działu Technicznego Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka”. Pytania można zadawać listownie, pisząc na adres:

Jednostka Realizująca Projekt (JRP)  
Dział Techniczny  
Związek Międzygminny „Puszcza Zielonka”  
ul. Nowy Rynek 8,  
62-095 Murowana Goślina,

lub przychodząc do Biura osobiście

**NOWE GODZINY PRZYJMOWANIA**  
**MIESZKAŃCÓW**  
**Poniedziałek 13:00 - 16:45**  
**Wtorek 9:00 - 13:00**  
**Środa 8:00 - 12:00**  
**Czwartek 9:00 - 13:00**  
**Piątek - bez obsługi**

Godziny urzędowania Biura  
pozostają bez zmian:

- poniedziałek,  
godz. 7:30 – 17:00
- wtorek, środa, czwartek,  
godz. 7:30 a 15:30
  - piątek,  
godz. 7:30 do 14:00.



→

#### Zadanie 4

**Gmina Czerwonak, miejscowości: Czerwonak, Kicin, Kliny, Mielno, Dębogóra, Miękowo, Annowo (długość odcinka: 58,7; 24 przepompownie). Wykonawca: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe EKO – WARK (Szczecin).**

**Wartość kontraktu: ok. 39 mln zł.**

**Termin zakończenia robót:**

**28 września 2012**

Na tym zadaniu roboty nie przyspieszają, ale też nie ma opóźnień w porównaniu z planami z poprzedniego miesiąca. W maju kolektor grawitacyjny układano w Miękowie, w ul. Kolejowej (ok. 50 m); w Czerwonaku, w Szkolnej (76 m); w Kicinie w ulicach: Poznańska, Sucha, Fabryczna, Wrzosowa, Widok, Jonschera, Chabrowa, Berberysowa (w sumie ok. 1100 m); w Klinach, w ulicy Cichej (105 m); w Dębogórze w ulicach: Dębowa i Grabowa (w sumie ok. 190 m).

Kanalizację tłoczną budowano na odcinku Dębogóra – Mielno (ok. 1600 m). Wybudowano też około 80 przyłączy.

Plany na czerwiec zakładają wybudowanie kanalizacji grawitacyjnej w Miękowie (ul. Słowackiego – 31 m); w Czerwonaku, w ulicach: Krótka i Szkolna (ok. 300 m); w Kicinie w ulicach: Poznańska, Łanowa, Fabryczna, Jonschera, Pod Lasem, Nowe Osiedle, Rzemieślnicza, Chabrowa, Makowa (ok. 1900 m); w Dębogórze 230 m.

W czerwcu, w ramach zadania 4 nie planuje się budowy kanalizacji tłocznej, wykonanych ma zostać 45 sztuk przyłączy.

Jak informuje Konrad Kurowski, przedstawiciel Inżyniera Kontraktu, Wykonawca natrafia często na niezinventaryzowane sieci wodociągowe, gazowe, telekomunikacyjne lub energetyczne. – Mapy nie zawsze odzwierciedlają to co jest w ziemi – mówi Konrad Kurowski.

#### Zadanie 5

**Gmina Czerwonak, miejscowości: Szlachęcin, kolektor Bolechowski i Trzaskowski, Trzaskowo (długość odcinka: 11,5 km; 3**

**przepompownie)**

**Wykonawca: Konsorcjum firm „ZRUG-HARBART (Poznań).**

**Wartość kontraktu: ok. 14,5 mln zł.**

**Termin zakończenia robót: 5 lipca 2012**

Realizacja tego zadania jest już na ukończeniu. W maju, w Bolechowie wybudowano 15 m kanalizacji tłocznej i 3 przyłączy.

W planach na czerwiec ujęto budowę kanalizacji grawitacyjnej w Bolechowie (ul. Poligonowa – 82 m, Szkolna – 50 m) oraz w Trzaskowie (droga do jednostki wojskowej – 25 m). Kanalizacja tłoczna ma być budowana w Bolechowie (112 m).

Zakończenie robót w ramach zadania 5 planowano na 5 lipca. Termin ten ze względu na konieczność przeprojektowania (zmiana właściciela jednej z działek i cofnięcie przez nowego właściciela zgody na przejście z kolektorem) zostanie wydłużony najprawdopodobniej do września. – Trzeba było wykonać nowy projekt i otrzymać nowe pozwolenie na budowę – wyjaśnia Konrad Kurowski, przedstawiciel Inżyniera Kontraktu.

#### Zadanie 6

**Gmina Murwana Goślina, miejscowości: Murowana Goślina, Złotoryjsko, Mściszewo, Starczanowo, Uchorowo, Przebędowo, Trojanowo, Długa Goślina (wraz z miejscowością Kąty), Wojnówko, Wojnowo, Pławno, Kamińsko, Okoniec, Boduszewo, Łopuchowo, Rakownia (długość odcinka: 87,3 km; 26 przepompowni).**

**Wykonawca: Konsorcjum firm MOSTOSTAL Warszawa S.A.**

**i „CESTAR” Andrzej Cebula, Jerzy Starski sp. j. ze Szczecina.**

**Wartość kontraktu: ok. 63 mln zł.**

**Termin zakończenia robót: 26 kwietnia 2013**

Trwają prace w Kamińsku w drodze powiatowej. Od kwietnia na odcinku za dwoma stawami droga jest rozkopana. Wytyczony objazd rozpoczynający się na ulicy Rekreacyjnej jest wyraźnie oznaczony. Objazd prowadzący w dalszej części przez las jest krótszy pod

względem odległości, natomiast wydłuża czas przejazdu przez Kamińsko. Utrudnienie szczególnie odczuwalne może być przez kierowców autobusów i ciężarówek. W maju trwały również prace w Kamińsku, w ulicach: Topolowa i Wypoczynkowa, oraz w Pławnie. W Murwanej

#### Zadanie 7

**Gmina Skoki, miejscowości: Skoki, Karolewo, Sława Wielkopolska, Szczodrochowo, Rejowiec, Sławica (długość odcinka: 38,2 km; 16 przepompowni; 1 punkt zlewczy).**

**Wykonawca: „CESTAR” Andrzej Cebula, Jerzy Starski sp. j. (Szczecin).**

**Wartość kontraktu: ok. 30 mln zł.**

**Termin zakończenia robót: 3 marca 2014**

Prace były prowadzone w Sławicy, w ulicach: Wiejska, Gacka, Plażowa, Trzciniowa. Wykonano 765 m kanalizacji grawitacyjnej i 25 szt. przyłączy typu A (do studzienek na terenie posesji).

Na czerwiec zaplanowano kontynuację robót na Trzciniowej, Wiejskiej, Gackiej i Słonecznej. Roboty mają rozpocząć się na Brzezińskiej. Plan zakłada wybudowanie ok. 800 m kanalizacji grawitacyjnej i 20 szt. przyłączy. Kanalizacja tłoczna na tym zadaniu nie będzie w razie budowana. Pracują trzy brygady Wykonawcy (Cestar).

W Murwanej



Budowa kanalizacji w Przebędowie, między blokami.  
Fot. P. Napieralski

## Zarząd otrzymał absolutorium za 2011 rok

Wójtowie i Burmistrzowie gmin należących do Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” spotkali się w piątek, 1 czerwca w Murowanej Goślinie. Odbyło się 56 Zgromadzenie Związku. Większość spotkania zajęło podsumowanie prac Związku w 2011 roku. Zarząd Związku otrzymał absolutorium za 2011.

Spotkanie otworzył Mariusz Poznański – Przewodniczący Zgromadzenia, który prowadził obrady. Uczestnicy zaakceptowali porządek obrad oraz przyjęli protokół z poprzedniego posiedzenia Zgromadzenia. Następnym punktem było przedstawienie sprawozdania z prac Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” w 2011 roku. Tomasz Łęcki – Przewodniczący Zarządu Związku przypomniał najważniejsze działania, jakie prowadził Związek w ramach realizacji przedsięwzięcia „Kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka i okolic” oraz w zakresie turystyki. Natomiast Dorota Trepieńska, Główny Księgowy Związku zdała sprawozdanie z wykonania budżetu za 2011 rok. Po wystąpieniach miała miejsce krótka dyskusja, po czym głosowano uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Związku za rok 2011. Absolutorium przegłos-

wano jednogłośnie – 5 głosów za, w posiedzeniu Zgromadzenia nie brał udziału przedstawiciel Swarzędza.

Po głosowaniu Tomasz Łęcki podziękował pracownikom Związku za pracę w 2011 roku, podkreślił znaczenie pracy zespołu dla realizacji związkowych celów, szczególne słowa podziękowania skierował w stronę Doroty Trepieńskiej, którą docenił za rzetelną kontrolę nad budżetem. Główny Księgowy otrzymała bukiet kwiatów i gratulacje od wszystkich uczestniczących w Zgromadzeniu Wójtów i Burmistrzów gmin związkowych.

Również następne uchwały głosowane były jednogłośnie. A głosowano m.in. uchwały:

- w sprawie zmiany uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki inwestycyjnej w NFOŚiGW na sfinansowanie części wkładu własnego dla inwestycji pn. „Kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka i okolic”,
- w sprawie zmiany budżetu Związku za 2012 rok,
- w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka”,
- w sprawie nadania imienia Ryszarda Waleczycha dla Szlaku Rowerowego R1.

Zgromadzenie przebiegało sprawnie, porządek obrad był bardzo rozbudowany, zawierał 16 punktów, w tym głosowanie 7 uchwał. ■



Po otrzymaniu absolutorium, z krótkimi podziękowaniami dla pracowników Związku wystąpił Tomasz Łęcki – Przewodniczący Zarządu Związku. Fot. P. Napieralski



### Przedsięwzięcie „Kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka i okolic”

#### Biurowisko Związku i Jednostki Realizującej Projekt:

62-095 Murowana Goślina, Nowy Rynek 8

sekretariat@puszcza-zielonka.pl

Tel: 61 811 41 42

Fax: 61 811 38 01

[www.puszcza-zielonka.pl](http://www.puszcza-zielonka.pl)

#### Instytucja Wdrażająca

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

[www.pois.nfosigw.gov.pl](http://www.pois.nfosigw.gov.pl)

#### Instytucja Pośrednicząca

Ministerstwo Środowiska

[www.mos.gov.pl/kategoria/70\\_infrastruktura\\_i\\_srodowisko/](http://www.mos.gov.pl/kategoria/70_infrastruktura_i_srodowisko/)

#### Instytucja Zarządzająca POIiŚ

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

[www.mrr.gov.pl](http://www.mrr.gov.pl)



**Zachęcamy  
do  
odwiedzania  
strony internetowej  
Związku  
Międzygminnego  
„Puszcza Zielonka”:**

[www.puszcza-zielonka.pl](http://www.puszcza-zielonka.pl)



# Związkowe GMINY

Związek Międzygminny „Puszcza Zielonka” tworzy sześć gmin: Czerwonak, Kiszkowo, Murowana Goślina, Pobiedziska, Skoki i Swarzędz. Począwszy od tego numeru „Czystej Puszczy”, co miesiąc przedstawiać będziemy kolejno każdą z gmin.

## Gmina Czerwonak ...koniec miasta, początek przygody!



**Szybki przyrost liczby mieszkańców gminy Czerwonak jest potwierdzeniem ogólnej tendencji wśród mieszkańców dużych miast, którzy przeprowadzają się na bardziej atrakcyjne podmiejskie tereny.**

Corocznie gminie Czerwonak przybywa ok. 500 obywateli. Sprzyja temu bezpośrednio sąsiedztwo 600-tysięcznego Poznania i walory przyrodnicze: doskonale warunki naturalne z Parkiem Krajobrazowym „Puszcza Zielonka”, urozmaicona rzeźba terenu oraz dolina rzeki Warty, która wyznacza zachodnią granicę gminy. Łącznie tereny zielone zajmują ok. 40 proc. powierzchni gminy, co uprawnia ją do używania tytułu „zielonych płuc miasta Poznania”.

Gmina może się również pochwalić dobrze rozwiniętą infrastrukturą społeczną i techniczną.

Dzięki rozwojowi gospodarczemu (ponad 2 tys. zarejestrowanych podmiotów gospodarczych) notowane jest niskie bezrobocie, a mieszkańców wyróżnia młody wiek i dobre wykształcenie. Zachętą dla nowych przedsiębiorców są atrakcyjne tereny pod inwestycje i budownictwo, ulgi podatkowe i sprawna administracja, ułatwiająca załatwienie formalności. Ponad 70 proc. terenów (z wyłączeniem obszaru Puszczy Zielonka) objętych jest planami zagospodarowania przestrzennego. Opracowano również dokumenty wytyczające kierunki działania władz gminy: studium

ty służące rekreacji: pływalnię, zewnętrzną ściankę wspinaczkową, skate park, kryte korty tenisowe, przystań kajakową nad Wartą oraz oryginalne kąpielisko z palmami – AKWEN Tropicana. Większość zachowanych zabytków to przykłady urokliwego budownictwa wiejskiego z XIX i XX wieku. Wyróżnia się na tym tle wieś Owińska z blisko 800-letnią historią, zabytkowym zespołem poklasztornym cysterek i późniejszym, interesującym zespołem pałacowo-parkowym niemieckiej rodziny von Treskow. Te i inne obiekty historyczne leżą na dobrze przygotowanych szlakach: pieszych, rowerowych i unikalnym rowerowo-samochodowym Szlaku Kościołów Drewnianych wokół Puszczy Zielonka.

Mądre gospodarowanie docenione zostało przez kapitułę konkursów: Teraz Polska, Gmina Fair Play, Najwyższa Jakość w Ochronie Środowiska, Inwestor Roku, „Złoty Trzós”. Warto dodać, iż Urząd Gminy uzyskał w roku 2009 certyfikat ISO 9001:2008, a wójt Mariusz Poznański został, z okazji XX-lecia Samorządu, odznaczony przez Prezydenta RP jako jeden z 18-stu najwybitniejszych samorządowców w tym okresie w całym kraju.

Na terenie gminy znajduje się również kluczowy element poznańskiego systemu kanalizacyjnego – Centralna Oczyszczalnia Ścieków.

Długość sieci kanalizacyjnej na terenie gminy przed realizacją kluczowego projektu „Kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka i okolic” wynosiła 57,7 km. W ramach projektu dofinansowanego ze środków unijnych na terenie gminy powstaje 70,2 km kanalizacji i 27 pompowni. Miejscowości objęte projektem to: Czerwonak, Kicin, Kliny, Mielno, Dębogóra, Miękowo, Annowo, Szlachęcín, Bolechowo i Trzaskowo.

**Wydział Rozwoju i Promocji  
Urząd Gminy Czerwonak**

Fot. Milena Kuleczka



## Puszcza Zielonka to nie tylko kanalizacja

### WYJAZDY PROMUJĄCE SZLAK KOŚCIOŁÓW DREWNIANYCH

Związek Międzygminny „Puszcza Zielonka” zaprasza na bezpłatne wyjazdy autokarowe promujące Szlak Kościołów Drewnianych wokół Puszczy Zielonka.

Puszcza Zielonka – kompleks leśny położony na północny-wschód od Poznania, poza bogactwem przyrody kryje w sobie historię 12 drewnianych kościółków (w Stawnie, Łągiewnikach Kościelnych, Jabłkowie, Raczkowie, Skokach, Rejowcu, Wierzenicy, Kiszkanie, Węglewie, Uzarzewie, Kicinie, Długiej Goślinie). Świątynie usytuowane w małych miejscowościach, przez lata służyły tylko ich mieszkańcom. Obecnie, za sprawą projektu dofinansowanego ze środków UE w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego oraz starań gmin wchodzących w skład Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka”, bogactwo i klimat drewnianych kościołów są dostępne dla turystów. Nie sposób jednak wyliczyć przymioty wszystkich

dwunastu kościółków. Trzeba je po prostu zobaczyć, poczuć zapach zakonserwowanego drewna, pochylić głowę. To lekcja chrześcijaństwa, historii i szacunku dla przeszłych pokoleń.

### Terminy i trasy wyjazdów

**14 lipca 2012 r.**

**Brak wolnych miejsc**

Trasa: Skoki – Jabłkowo – Łągiewniki Kościelne – Wierzenica – Kicin – Murowana Goślina – Długa Goślina – Rejowiec – Skoki.

**28 lipca 2012 r.**

**Brak wolnych miejsc**

Trasa: Poznań – Kicin – Murowana Goślina – Rejowiec – Długa Goślina (udział w X Festiwalu Muzycznym „Musica Sacra Musica Profana”) – Poznań.

**25 sierpnia 2012 r. (sobota)**

miejsce zbiórki: Kiszkanie, przy kościele Św. Jana Chrzciciela.

Godzina zbiórki: 9.45

Godzina wyjazdu: 10.00

Powrót ok. 17.00

Trasa: Kiszkanie – Węglewo – Uzarzewo – Wierzenica – Kicin – Murowana Goślina – Długa Goślina – Rejowiec – Kiszkanie.

Trasa wyjazdu: Skoki – Jabłkowo – Łągiewniki Kościelne – Wierzenica – Kicin – Murowana Goślina – Długa Goślina – Rejowiec – Skoki.

Organizatorzy zapewniają: autokar, ubezpieczenie i opiekę przewodnicką. Uczestnictwo


w wyjeździe jest bezpłatne, wystarczy zgłoszenie telefoniczne. Do zgłoszenia niezbędne jest podanie danych osobowych, w tym numeru PESEL (do ubezpieczenia). Wyjazdy odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w odwiedzanych kościołach z przyczyn od nich nie zależnych (np. uroczystości kościelne).

Zgłoszenia indywidualne na wyjazdy promocyjne prowadzone będą: **od poniedziałku do piątku w dniach 13-25 czerwca br. w godz. 08.00 – 13.00, pod numerem telefonu 61 812 22 44**

**UWAGA! Ilość miejsc ograniczona.**

Wyjazdy odbywają się w ramach cyklu imprez pod nazwą LATO Z PRZEWODNIKIEM W PUSZCZY ZIELONKA i dofinansowane

są ze środków



Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” (Gminy Czerwonak, Kiszkanie, Murowana Goślina, Pobiedziska, Skoki i Swarzędz).

### Obrazki z budowy



### To jest już koniec

Na ulicy Szkolnej w Bolechowie, rury kanalizacyjne są już położone, wykopy zasypane, trwa odtwarzanie nawierzchni jezdni.

Fot. P. Napieralski

„Czysta Puszcza”, elektroniczny biuletyn uczestników przedsięwzięcia „Kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka i okolic”.

Redakcja: Paweł Napieralski, Specjalista ds. Komunikacji Społecznej, Związek Międzygminny „Puszcza Zielonka”  
tel. 502 409 033; e-mail: media@puszcza-zielonka.pl