



Czysta Puszcza

Elektroniczny biuletyn dla projektu „Kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka i okolic”

ROK 3, NUMER 23

22 MAJA 2013

Podpisujemy umowę

Na wiosnę w gminach organizowane są spotkania sołectkie. Uczestniczą w nich mieszkańcy sołectwa, a także, bardzo często wójtowie lub burmistrzowie gmin. Poruszane tematy dotyczą najważniejszych dla społeczności lokalnej problemów. W kilku spotkaniach, które odbyły się na przestrzeni ostatniego miesiąca na terenie gmin Swarzędz i Czerwonak, wzięli udział także przedstawiciele Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka”.

Agnieszka Ogrodnik, odpowiedzialna w Związku za działania, które mają na celu docieranie do mieszkańców z dokumentami, które należy wypełnić i następnie dostarczyć do siedziby Związku, aby móc korzystać z nowobudowanej sieci, rozdawała formularze informacyjne, wnioski i umowy, oraz instruowała jak należy je wypełnić i gdzie dostarczyć. W Janikowie, gmina Swarzędz spotkanie odbyło się 6 maja. – Przez cały czas podpisywanych umów z terenu gminy Swarzędz wpływa do Związku zbyt mało – mówi Agnieszka Ogrodnik. Podobne spotkania odbyło się 20 maja w Gruszczyźnie, również na terenie gminy Swarzędz. – W jednym i drugim sołectwie roboty kanalizacyjne są już prawie ukończone, natomiast umowy podpisało dopiero około 50 procent dysponentów posesji – informuje Agnieszka Ogrodnik.

Lepiej wygląda sytuacja w gminie Murowana Goślina, gdzie spotkań nie trzeba organizować, ponieważ podpisane dokumenty do siedziby Związku spływają na bieżąco. To efekt dużego zaangażowania sołtysów. Na terenie gminy Pobiedziska na razie spotkania nie są organizowane, natomiast jeszcze w kwietniu

przedstawiciele Związku wzięli udział w dwóch spotkaniach wiejskich na terenie gminy Czerwonak – 24 kwietnia w Bolechowiu

Dlaczego jest to konieczne

Dysponenti posesji powinni pamiętać o tym, że aby móc korzystać z nowej sieci, muszą dopełnić formalności, czyli wypełnić formularz informacyjny, wniosek o podpisanie umowy i podpisać umowę o odprowadzanie ścieków z Aquanet SA. Pomagać w tym ma 26 osób, które otrzymały upoważnienia Związku do reprezentowania go właśnie w tych sprawach, a działając na terenie pięciu gmin, w których realizowany jest projekt.

Dysponenti posesji, którzy jeszcze nie dopełnili formalności, mogą spodziewać się odwiedzin Współpracowników Związku, którzy przekażą dokumenty i po wypełnieniu je odbiorą. Oczywiście, dysponenti posesji wszystkich formalności mogą dokonać w siedzibie Związku w Murowanej Goślinie, lub w swoich Urzędach Gmin.

i 29 kwietnia w Kicinie. W czerwcu Związek będzie organizował pierwsze spotkania dla mieszkańców gminy Skoki. ■



W spotkaniach w Janikowie (na fotografii) i Gruszczyźnie wzięła udział Anna Tomicka, burmistrz Swarzędza. Obok Zbigniew Zastrożny, gminny koordynator projektu. Fot. Agnieszka Ogrodnik



**INFRASTRUKTURA
I ŚRODOWISKO**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



Związek Międzygminny
„Puszcza Zielonka”

UNIA EUROPEJSKA
FUNDUSZ SPÓJNOŚCI



Zbyt wolne tempo, aby dotrzymać terminów

Aby zmieścić się w terminach tempo prac wymaga przyspieszenia, dotyczy to przede wszystkim zadań: 3, 4 i 6. Trzeba nadrobić czas stracony w lutym i marcu, gdy warunki (śnieg i mróz) nie pozwalały na prowadzenie robót. Wykonawcy „rozkręcają” się jednak powoli.

W kwietniu rozpoczęły się remonty nawierzchni dróg w miejscach, gdzie roboty kanalizacyjne zostały już zakończone. Powstały harmonogramy odtworzenia nawierzchni, nie wszystkim Wykonawcom udaje się jednak terminów dotrzymać. A mieszkańcy dzwonią, pytają i oczekują konkretnych, wiążących odpowiedzi. Nawierzchnie naprawio-

ne prawie w całości są na zadaniach 1, 2 i 5 (gmina Swarzędz i część gminy Czerwonak). W kwietniu Wykonawcy na zadaniach 3, 4, 6, 7 prowadzili równoległe roboty odtworzeniowe oraz budowlane, związane z realizacją kanalizacji sanitarnej.

Poniżej informacje z placów budów, opracowane na podstawie raportów przygotowanych przez Wykonawców.

Zadanie 1
Gmina Swarzędz, miejscowości: kolektor Przybylskiego, Zalasewo, Paczkowo (długość odcinka: 40,387 km; 9 przepompowni).

Wykonawca: Konsorcjum „ZRUG-HYDROBUDOWA” (Poznań-Gdańsk)

Wartość kontraktu: ok. 22,5 mln zł.

Zadanie zakończone. Trwają prace odbiorcze.

W kwietniu trwały prace związane z odtwarzaniem nawierzchni dróg. Prace odtworzeniowe na Granicznej w Swarzędzu są na ukończeniu, nakładana jest ostatnia warstwa, podobnie wygląda sytuacja na Średzkiej w Zalasewie. Do końca maja roboty na tych ulicach powinny zostać zakończone.

— Czekamy na dokumentację, aby wykonać jeszcze krótki odcinek kanalizacji na ulicy Średzkiej, pomiędzy Swarzędzem, a Zalasewem — mówi Janusz Cichocki, przedstawiciel Inżyniera

Kontraktu.

Zadanie 2
Gmina Swarzędz, miejscowości: Gruszczyń, Kobylnica, Uzarzewo, Janikowo, Katarzynki (długość odcinka: 27,467 km; 6 przepompowni).

Wykonawca: Konsorcjum firm „ZRUG-HYDROBUDOWA” (Poznań – Gdańsk).

Wartość kontraktu: ok. 50 mln zł.

Termin zakończenia robót: koniec września 2013.

W kwietniu montowano przepompownie, budowano też niedługie odcinki kanalizacji grawitacyjnej i tłocznej w Janikowie. W maju kontynuowano roboty związane z montowaniem przepompowni na Podgórnej w Janikowie. W maju też Wykonawca odtwarzał nawierzchnie asfaltowe na ulicach: Podgórna i Asfaltowa w Janikowie. W maju roboty w tych miejscach powinny zostać zakończone

Zadanie 3
Gmina Pobiedziska, miejscowości: Pobiedziska, Jankowo, Jankowo-Młyn, Uzarzewo-Huby, Biskupice, Bugaj, Promienko, Borowo Młyn, Promno Stacja, Jerzykowo, Wroneczyn, Wroneczynek, Bednary, Sęszewko, Sęszewice, Kowalskie, Tuczo (długość odcinka: 107,893 km; 49 przepompowni; 1 punkt zlewczy).

Wykonawca: TAHAL POLSKA Sp. z o.o. (Szczecin).

Wartość kontraktu: ok. 93 mln zł
Termin zakończenia robót: koniec grudnia 2013.

W kwietniu rurociąg grawitacyjny budowano w Jerzykowie (osiedle Podkova Leśna – ok. 24 m), w Bugaju (ulice: Bukowa, Limbowa, Graniczna – ok. 115 m), w Promieniu (ulice: Wiśniowa i Trakt Dębieniecki – ok. 289 m), w miejscowości Borowo Młyn (Truskawkowa i Jerzykowska – ok. 176 m), w Jerzykowie (Na Wzgórzu – ok. 34 m), Wroneczynie (droga powiatowa – ok. 252 m), Tucznie (ulice: Bukowa, Kręta i Brzozowa – ok. 220 m), Pobiedziskach (droga osiedlowa do Oczyszczalni – 174 m oraz ulice: Prosta i Poznańska – 574 m). Ogółem w kwietniu wybudowano w ramach zadania 3 sieć kanalizacji grawitacyjnej o długości 1858 m.

Powstało też 622 m rurociągu tłoczego, którego budowę prowadzono w Bugaju, w miejscowości Kowalskie i w Pobiedziskach – Letnisko Leśne. Wykonano też 55 szt. przyłączy o długości 423 m.



Ul. Pogodna w Biskupicach (zadanie 3), po wykonaniu robót odtworzeniowych. Fot. TAHAL Polska Sp. z o.o.



Dofinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

→
Plany na maj zakładają budowę kanalizacji grawitacyjnej w Biskupicach (ulice: Łąkowa i Główna – ok. 560 m, Zakładowa i Główna 189 m), Bugaju (ulice: Bukowa, Graniczna, Limbowa i Chrobrego – w sumie około 179 m), w Promieniu (ulice: Trakt Dębieniecki i w drodze powiatowej – 743 m), Borowo Młyn (ulice: Jerzykowska i Truskawkowa – 202 m), Kowalskie (ok. 192 m), Bednary (ok. 250 m), Tuczno (Brzozowa, Wrzeczyńska, Kręta, Bukowa – 363 m). W sumie na maj zaplanowano budowę ok. 2680 m kanalizacji grawitacyjnej. Kanalizacja tłoczna, zgodnie z harmonogramem powinna być budowana w Biskupicach i w miejscowości Borowo Młyn na Jerzykowskiej – 610 m. Zaplanowano wybudowanie też 28 szt. przyłączy o długości 270 m.

Zadanie 4
Gmina Czerwonak, miejscowości: Czerwonak, Kicin, Kliny, Mielno, Dębogóra, Mięko-wo, Annowo (długość odcinka: 58,683 km; 23 przepompownie). Wykonawca: TAHAL POLSKA Sp. z o.o. (Szczecin).
Wartość kontraktu: ok. 39 mln zł.
Termin zakończenia robót: koniec czerwca 2013.

Kanalizację grawitacyjną w kwietniu budowano w Czerwonaku (ulice: Szkolna i Nowa – 119 m), Kicinie (ulice: Szkolna, Poznańska, Wodna – 299 m), w Klinach (ul. Poznańska) i w Dębogórze (ulice: Jaworowa i Brzozowa – 115,8 m). Ogółem w ramach zadania 4 w kwietniu wykonano 584,1 m kanalizacji grawitacyjnej. Kanalizację tłoczną budowano w Czerwonaku, w ul. Szkolnej (46 m) i w Kicinie, w ul. Poznańskiej (55 m). Ponadto w kwietniu na zadaniu 4, na rurociągach tłocznych montowane były komory odpowietrzające i odwodnieniowe oraz przepompownie (Kicin, Kliny). Przepompownie i komory zasuw połączone z rurociągami tłoczными i grawitacyjnymi. Plany na maj zakładają budowę 644 m rurociągu grawitacyjnego. Będzie on realizowany w Kicinie (ul. Szkolna – 52 m, Wiejska – 70,1 m i Poznańska – 124,8 m), w Czerwonaku (ul.

Szkolna – 82,5 m, Nowa – 65 m), w Dębogórze (ulice: Jaworowa – 65 m, Brzozowa – 113,5 m) i w Klinach (ul. Poznańska – 71,1 m). Kanalizacja tłoczna (w sumie 414 m) będzie budowana w Klinach (220 m) i Dębogórze (ul. Grabowa – 194,7 m). Zaplanowano też budowę przyłączy o długości 48,5 mb (7 szt.).

Zadanie 5
Gmina Czerwonak, miejscowości: Szlachęcin, kolektor Bolechowski i Trzaskowski, Trzaskowo (długość odcinka: 11,916 km; 4 przepompownie)
Wykonawca: ZRUG (Poznań).
Wartość kontraktu: ok. 14,5 mln zł.
Zadanie zakończone.

Zadanie 6
Gmina Murowana Goślina, miejscowości: Murowana Goślina, Złotoryjsko, Mściszewo, Starczanowo, Uchorowo, Przebędowo, Trojanowo, Długa Goślina (wraz z miejscowością Kąty), Wojnowko, Wojnowo, Pławno, Kamińsko, Okoniec, Boduszewo, Łopuchowo, Rakownia (długość odcinka: 87-,425 km; 26 przepompowni).
Wykonawca: Konsorcjum firm MOSTO-STAL Warszawa S.A. i „CESTAR” Andrzej Cebula, Jerzy Starski sp. j. ze Szczecina.
Wartość kontraktu: ok. 63 mln zł.
Termin zakończenia robót: koniec sierpnia 2013.

W kwietniu w Kamińsku odtwarzana była droga powiatowa i ulica Brzozowa (odtworzenie do stanu pierwotnego), wcześniej w Brzozowej wybudowano ok. 100 m kanalizacji grawitacyjnej. W Murowanej Goślinie kanalizację grawitacyjną budowano w ulicach: Promienista, na odcinku pomiędzy Promienistą a Słoneczną, w Pogodnej (w sumie 430 m), w Radomskiego (70 m). W ulicach: Motylewskiego i Kłosa roboty kanalizacyjne są zakończone, do wykonania pozostało odtworzenie nawierzchni dróg. W Rakowni na ul. Sowiej, Wiklinowej, Goślińskiej, w stronę tartaku wykonano łącznie 330 m kanalizacji grawitacyjnej, natomiast w ulicach Ziembry i Jastrzębia – 170

m. W Mściszewie – w drodze prowadzącej do przystani wykonano ok. 100 m kanalizacji grawitacyjnej, ponadto w Mściszewie w drodze powiatowej – 90 m.

Kanalizację tłoczną budowano w Murowanej Goślinie (ul. Promienista – 160 m), Rakowni (ul. Dolna – 60 m), w Mściszewie (w stronę przystani – ponad 100 m), w obrębie Trojanowa, w stronę Długiej Gośliny, przy Trojanca na trasie do Rogoźna (30 m). Łącznie wybudowano ponad 500 m kanalizacji ciśnieniowej. Ponadto wybudowano 58 szt. przyłączy.

Na maj zaplanowano budowę kanalizacji grawitacyjnej w Kamińsku (ok. 40 m w ulicach: Brzozowa, Tarninowa, Topolowa), w Murowanej Goślinie (ulice: Promienista, Motylewskiego, Telimieny, Ogrodowa, Soplipy, Za Mostem, Papkina, Cześnika, Podkomorze – ogółem ponad 1500 m), Rakowni (ulice: Dolna, Wiklinowa, Goślińska, Podkomorze – ponad 400 m). W Rakowni mogą wystąpić utrudnienia w ruchu (miejscowe zwężenia). Kanalizacja grawitacyjna będzie budowana też w Mściszewie, w drodze powiatowej (ok. 300 m), w Przebędowie koło sklepu – ok. 60 m, w Długiej Goślinie (100 m w rejonie skrzyżowania przy cmentarzu), w Łopuchowie (droga do stadniny – ok. 180 m).

Budowę kanalizacji ciśnieniowej zaplanowano na maj w Murowanej Goślinie (ulice: Promienista, Radomskiego – 250 m), Rakowni (ul. Dolna – 230 m), zaplanowano na maj i już wykonano odtworzenie drogi do przystani w Mściszewie, zaplanowano wykonanie ok. 170 m kanalizacji tłocznej w obrębie Trojanowa, w drodze do Długiej Gośliny, nad Trojaną.

Zadanie 7
Gmina Skoki, miejscowości: Skoki, Karolewo, Stawa Wielkopolska, Szczodrochowo, Rejewiec, Sławica (długość odcinka: 41,190 km; 20 przepompowni; 1 punkt zlewcy).
Wykonawca: „CESTAR” Andrzej Cebula, Jerzy Starski sp. j. (Szczecin).
Wartość kontraktu: ok. 30 mln zł.
Termin zakończenia robót: marzec 2014.

Na zadaniu 7 pojawiły się nowe brygady. W Sławicy roboty, które prowadzone były w trudnym, mokrym terenie zostały prawie zakończone. W kwietniu kanalizację grawitacyjną budowano w Sławicy (ulice: Tęczowa, Piękna, Makowa, Gacka – ok. 400 m), w Skokach (Antoniewska, na odcinku od Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego do Skoków – 280 m).

Kanalizację tłoczną realizowano w Karolewie, na odcinku od oczyszczalni ścieków w stronę stawów rybnych (ok. 450 m). Wykonano też 17 szt. przyłączy (w Antoniewskiej przyłącza wykonywano przeciskami pod asfaltem).

Na maj zaplanowano budowę kanalizacji grawitacyjnej w Sławicy (ulice: Gacka i Wrzowska – 250 m) oraz w Skokach (ul. Antoniewska – ponad 400 m). W związku z prowadzonymi robotami należy spodziewać się utrudnień w ruchu – zwężenia, światła w okolicach stawów rybnych, przy składach budowlanych.

Kanalizacja tłoczna będzie budowana w Sławicy (ul. Gacka – 140 m) oraz na odcinku od oczyszczalni ścieków w Skokach do Karolewa (ponad 850 m). Wybudowanych ma zostać też 18 szt. przyłączy. ■



Budowa kanalizacji w ul. Ogrodowej w Murowanej Goślinie. Fot. Cestar

Związek na zjeździe Samorządów Metropolii Poznań

W trakcie spotkania samorządowców z gmin tworzących Stowarzyszenie „Metropolia Poznań”, Tomasz Łęcki, Przewodniczący Zarządu Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” i burmistrz Murowanej Gośliny przedstawił prezentację dotyczącą funkcjonowania Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka”. Spotkanie odbyło się 9 maja 2013 roku w Centrum Kultury Zamek w Poznaniu.

Zjazd poprzedziło posiedzenie samorządowców, w którym wzięli m.in. udział: Prezydent Miasta Poznania, Starosta Poznański oraz wójtowie i burmistrzowie - członkowie Rady Metropolii Poznań. W trakcie posiedzenia przyjęto sprawozdanie finansowe za rok 2012.

Pierwsza część Zjazdu, w której do wójtów gmin dołączyli radni, obejmowała prezentację dotychczasowych działań Stowarzyszenia. Ogólnej oceny działań dokonał Ryszard Grobelny, Przewodniczący Stowarzyszenia, Prezydent Poznania.

W drugiej części Zjazdu zaprezentowane zostały związki międzygminne działające na terenie Metropolii Poznań, czyli: ZM Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej (funkcjonuje), ZM „Schronisko dla Zwierząt – SCHRONISKO” (rozpoczął funkcjonowanie), ZM Transport Metropolii Poznań (w fazie tworzenia) i ZM Gospodarka Wodno-Ściekowa Metropolii Poznań (w fazie tworzenia) i Związek Międzygminny „Puszcza Zielonka”. Nasz Zwią-

zek przedstawiony został jako przykład dobrze funkcjonującego od lat związku. Przedstawienia dokonał Tomasz Łęcki, Przewodniczący Zarządu Związku. Wymiernym efektem współpracy 5 gmin jest budowana właśnie kanalizacja. Mniej spektakularnym, ale przyjemnym aspektem działania Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” jest promocja turystyki na obszarze Parku i terenach przyległych. Tomasz Łęcki przekonywał, że „przyszłość należy do związków, bo w pojedynkę gminy nie są w stanie realizować tak ogromnych projektów, jak choćby nasz kanalizacyjny”.

Roma Dukat
inspektor ds. komunikacji społecznej
UMiG Murowana Goślina



Tomasz Łęcki, Przewodniczący ZM „PZ”, Burmistrz Murowanej Gośliny w trakcie prezentacji. Fot. Roma Dukat



Przedsięwzięcie „Kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka i okolic”

Biurowisko Związku i Jednostki Realizującej Projekt:

62-095 Murowana Goślina, Nowy Rynek 8

sekretariat@puszcza-zielonka.pl

Tel: 61 811 41 42

Fax: 61 811 38 01

www.puszcza-zielonka.pl

Instytucja Wdrażająca

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
www.pois.nfosigw.gov.pl

Instytucja Pośrednicząca

Ministerstwo Środowiska

www.mos.gov.pl/kategoria/70_infrastruktura_i_srodowisko/

Instytucja Zarządzająca POIiŚ

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

www.mrr.gov.pl



Zachęcamy
do
odwiedzenia
strony internetowej
Związku
Międzygminnego
„Puszcza Zielonka”:

www.puszcza-zielonka.pl

„Kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka i okolic” Stan realizacji projektu na dzień 31 marca 2013

ZADANIE	TERMIN ZAKOŃCZENIA PRAC BUDOWLANYCH	STAN ZAAWANSOWANIA ROBÓT (%) (oprócz przepompowni)
ZADANIE 1	Koniec marca 2013	96,72 %
ZADANIE 2	Koniec września 2013	90,08 %
ZADANIE 3	Koniec grudnia 2013	52,56 %
ZADANIE 4	Koniec czerwca 2013	77,26 %
ZADANIE 5	Zadanie zakończone	100 %
ZADANIE 6	Koniec sierpnia 2013	70,76 %
ZADANIE 7	Marzec 2014	40,79 %

UWAGA

Zakończenie robót budowlanych nie oznacza od razu możliwość korzystania z kanalizacji. O możliwości zrzutu ścieków dysponenci zostaną poinformowani !!!

Wcześniejsze korzystanie z sieci jest bezprawne i zabronione. Dysponenci posesji, z których ścieki zostaną bezprawnie zrzucone do sieci narażają się na konsekwencje prawne oraz finansowe, ponieważ po udowodnieniu takiego działania, poniosą oni koszty czyszczenia zabrudzonego odcinka systemu kanalizacji.

Puszcza Zielonka to nie tylko kanalizacja

„Puszcza Wpuszcza” po raz dziesiąty

Dziesiąta edycja Rajdu Puszcza Wpuszcza, która odbędzie się 26 maja 2013 r. po raz kolejny stworzy okazję do odkrycia zakątków Puszczy Zielonka. Z metą rajdu, organizatorzy powracają do pierwotnego miejsca, czyli miejscowości Zielonka stanowiącej swoiste centrum ponad 12 tys. hektarowej Puszczy. Podczas mety rajdu będzie można ponownie odkryć piękno Arboretum Leśnego w Zielonce oraz zapoznać się ze ścieżką edukacyjną wokół jez. Zielonka.

TRASY PIESZE RAJDU – NORDIC WALKING:

1. SPORTOWA – ok. 20 km, start: 9.30 na parkingu w Zielonce,
2. REKREACYJNA – ok. 12 km, start: 10:30 na parkingu w Zielonce,

TRASY ROWEROWE RAJDU:

1. PUSZCZAŃSKA – SKOKI ok. 25 km*, start godz. 10.00, Rynek w Skokach,
2. PUSZCZAŃSKA BIS - KISZKOWO ok. 13 km*, start godz. 11.00, Hala Sportowa w Kiszkuwie,
3. MALTAŃSKA - POZNAŃ ok. 35

km*, start: godz. 9.30 Malta Źródłko, GRUSZCZYN godz. 10.30 boisko sportowe w Gruszczyźnie,

4. PIERŚCIENIEM POWIATOWYM – POZNAŃ ok. 40 km* start godz. 9.00 Pętla PST Os. Sobieskiego, ZŁOTNIKI - godz. 10.00 Złotniki

5. MARATOŃSKA - MUROWANA GOŚLINA ok. 32 km* start: godz. 10.00, Ratusz, Nowy Rynek, os. Zielone Wzgórze,

6. FAMILIJNA – DLA RODZIN Z DZIEĆMI – MUROWANA GOŚLINA ok. 14 km start godz. 10.30,

7. TAJEMNICZA – dowolna z dojazdem na metę do godz. 12.30, Na start trasy 5 i 6 istnieje możliwość dojazdu pociągami z Poznania: Poznań Główny 9.01 – Czerwonak 9.22 – Murowana Goślina 9.38 lub z Wągrowca: Wągrowiec 8.31 – Skoki 8.47 - Murowana Goślina 9.03

PRZEWODNICTWO: grupy na wszystkich trasach głównych i łącznikowych będą prowa-

dzone przez przewodników. Przewodnicy sprawują opiekę organizacyjną nad grupą aż do momentu powrotu w punkt startowy po zamknięciu mety.

ZGŁOSZENIA UDZIAŁU:

Zgłoszenia udziału będą przyjmowane w dniach do 22 maja br. (włącznie):

- OSOBISCIE: w Murowanej Goślinie – Czytelnia Biblioteki Publicznej, plac Powstańców Wielkopolskich 9 w godzinach 8.00-18.00,
- TELEFONICZNIE: 606 999 449 od poniedziałku do piątku w godz. 10.00 – 14.00,
- MAILOWO: rajd@onet.eu

ODPŁATNOŚĆ ZA UDZIAŁ W RAJDZIE WY- NOSI:

- 7 zł od osoby dorosłej,
 - 3 zł dzieci i młodzież do lat 16,
- WPLĄTY NALEŻY DOKONAĆ U KIEROWNI-
KA TRASY TUŻ PRZED STARTEM**

UWAGA:

Każdy zgłoszony do 22 maja uczestnik rajdu otrzymuje:

- znaczek rajdowy,
 - ciepły posiłek na mecie,
 - możliwość uczestniczenia w prezentacji po arboretum i ścieżce edukacyjnej,
 - możliwość uczestniczenia w konkursach z cennymi nagrodami,
- W przypadku zgłoszeń po terminie organizatorzy nie gwarantują pełnych świadczeń!

UBEZPIECZENIE: we własnym zakresie; uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność za ew. szkody wyrządzone na trasie i mecie.



Obrazki z budowy



Po wykopach

**Droga powiatowa
w Mściszewie w trakcie
odtworzenia. Zadanie 6,
gmina Murowana Goślina**

Fot. Krzysztof Kańczkowski,
Grontmij Polska Sp. z o.o.